



Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.18 din 27.01.2022

Nr.IVAa/508/10.01.2022

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘAUD, 2018-2022

ANUL 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
1. Energie – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)							
SC1	Reabilitarea termică și a sistemelor de încălzire pentru școli și clădiri administrative care sunt în administrarea primăriilor sau autorităților publice din județ	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2022	3.876.683,96 lei, POR 2014-2020, Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud	1.827.108,61	1 clădire 41,48%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2022	8.874.031,59 lei, POR 2014-2020, Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud	9.005.580,48	4 clădiri 83,52%	In curs de execuție



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2018-2022



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	Creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență, <i>Mecanismul de redresare și reziliență, Planul Național de Relansare și Reziliență</i>			Elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI
		Primarul comunei Coșbuc	2020-2022	1.786.384,43 lei, PNDL+BL Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala „George Cosbuc” in localitatea Cosbuc, judetul Bistrita-Nasaud	500.000	1 cladire 30%	In curs de executie
		Primarul comunei Ilva Mică	2019-2022	2.222.226,65 lei, BL, Reabilitare Scoala gimnazialanr.2, Ilva Mica	2.222.226,65	1 cladire 100%	Finalizat
		Primarul comunei Ilva Mică	2021-2023	2.443.566,52 , AFM - Fondul pentru mediu Reabilitare termică și energetică, clădire P+1, Primărie și Casa Tineretului, comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud			Elaborarea documentației tehnice, PT și DALI
		Primarul comunei Miceștii de Câmpie	2021-2023	2.997.124 lei, AFM - Fondul pentru mediu Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice-Grădinița și Primăria Miceștii de Câmpie		2 clădiri	Proiect depus pentru finanțare
		Primarul comunei Silivașu de Câmpie	2018-2022	977.777,76 lei, PNDL+BL Reabilitare cladire administrativa	566.801,22	1 cladire 58%	In curs de executie
		Primarul comunei Zagra	2019-2021	1.571.783 lei, PNDL+BL „Reabilitare si lucrari necesare obtinerii autorizatiei de securittate la incendiu la Scoala Gimnaziala in localitatea Zagra, comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud”	1.571.783	1 cladire 92%	In curs de executie



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂȘAUD, 2018 -2022



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse financiare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
SC2		Primarul comunei Zagra		1.654.000 lei Extindere si reabilitare sediu Primarie Zagra	1.100.000	1 cladire 60%	In curs de executie
		Primarul comunei Urmenis	2019-2021	1.963.000 lei, BL +PNDL Modernizare si reabilitare Scoala gimnaziala Urmenis	1.963.000	1 cladire 100%	Finalizat
		Primarul comunei Urmenis	2019-2021	871.666 lei, PNDL Reabilitare si modernizare dispensar uman in localitatea Urmenis	871.666	1 cladire 100%	Finalizat
		Primarul Municipiului Bistrița	2018 -2020	46.348.224 lei, POR 2014-2020 60%, BL 30%, Asociații proprietari 10%, Reabilitarea termica a 97 blocuri (propuse), total: 2.260 apartamente	59.613.417,19	69 blocuri, 3.240 ap. finalizate, 71%	In curs de executie
3. Transport							
SC3	Creșterea mobilității durabile în Municipiul Bistrița Reabilitarea rețelei stradale, inclusiv a intersecțiilor, podurilor și trotuarelor în Municipiul Bistrița	Primarul Municipiului Bistrița	2018-2022	19.000.000 lei BL+POR 2014-2020 1. Amenajare strazi in zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița - etapa 3 - str. Simfoniei 0,11 km 2. Amenajare strazi in zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița – str. 7 Sigmir, 0,27 km	29.404.346,4	36,935 km Reabilitarea tețelei stardale, inclusive a intersecțiilor, podurilor și trotuarelor 66%	In curs de executie



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2018-2022



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
SC4	Amenajare piste de biciclete în Municipiul Bistrița	Primarul Municipiului Bistrița	2020 (parțial-finalizare 2023)	3. Modernizare trecere la nivel cu calea ferată, cu instalare de semnale luminoase și acustice, str. L. Blaga 0,012 km 15.896.956 lei, POR 2014-2020 + BL Amenajare piste de biciclete în Municipiul Bistrița	9.200.000	7 km 55%	In curs de executie
SC5	Creșterea mobilității durabile la nivelul județului	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	62.902.987,46 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ172D - Lot 4 km 56+556-75+353, Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei, Titlul proiectului: Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4", COD SMIS 109939	62.902.987,46	18,797 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2023	21.892.788,39 lei, POR 2014-2020 Modernizare DJ 173B, km 2+728 – 10+000, Bistrița – Târgu Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud, limitrofe DJ 172 și DJ 173, Cod SMIS 125113	0	7,272 km 0%	Se realizează PT



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘAUD, 2018-2022



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	10.123.190,29 lei, POR 2014-2020, 3. Modernizare DJ 173, km 15+245-22+000, Budacu de Sus-Șoimuș, Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul județului Bistrița-Năsăud", Cod SMIS Proiect: 125108	6.395.849,09	6,755 km 63%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	80.682.897,27 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172, km 10 + 546 - 23 + 543 DN 17 (Cociu) - Mocod, km 23 + 680 - 34 + 160 Mocod – Zagra, Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud, Cod SMIS Proiect: 125113	80.682.897,27	23,985 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	13.969.775,33 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172G, km 0+000-10+000, Nușeni-Feleac-Chiraleș Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului", Cod SMIS Proiect: 125111	6.576.795,91	10 km 60%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	1.421.307,20 lei, POR 2014-2020, Pod pe DJ 170, km 16+824 Purcărete Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Vestul județului Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125120	1.421.307,20	1 pod 100%	Finalizat



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	474.004,63 lei, POR 2014-2020, Pod pe DJ 170, km 20+897 Breaza Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Vestul județului Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125120	474.004,63	1 pod 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	16.713.978,40 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou – Cușma Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului", Cod SMIS: 125111	4.961.566,86	6,702 km 30%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	52.116.047,35 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 173, km 25+309-39+842 Șieu-Teaca, km 42+968-54+100 (DN 15A) Teaca-Ocnița Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul județului Bistrița-Năsăud", Cod SMIS Proiect: 125108	0	25,665 km 0%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	5.605.344,92 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 154D, km 12+120-16+120, Viile Tecii - Budurleni – Brăteni Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului", Cod SMIS Proiect: 125111	5.605.344,92	4 km 75%	Finalizat



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2018-2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse financiare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	17.178.075,5 lei, BL, Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN16)-Șofteriu	0	6,6 km 0%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	59.094.655,46 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172D, Lot 1 Tronson 2, km 5+115- 11+578, lac Colibița-Colibița Titlul proiectului: Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, Lot 1 Tronson 2, Cod SMIS Proiect: 117955	45.637.858,92	6,463 km 77%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	7.631.866,13 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172H, km 0+000-5+000, Nusenii Corvinesti Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului", Cod SMIS Proiect: 125111	8.370.045,46	5 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2021-2022	2.834.266,99 lei, BL Modernizare drum județean 154D, km 16+120 – 20+000, Budurleni – Brăteni, județul Bistrița-Năsăud, Tronson 1, km 16+120 – 17+515	1.127.621,70	1,395 km 39%	În curs de execuție





Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane din județ - Devierea traficului greu și de lungă distanță pe artere ocolitoare	Primarul Municipiului Bistrița			- În 11.09.2021 a fost publicat în SEAP anunțul pentru reluarea studiului tehnic pentru drumul expres Baia Mare – Bistrița/autostrada Nordului		
		Primarul orașului Beclean	2019 -2022	23.238.401,34 lei, POR 2014-2020, Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea mobilității urbane a orașului Beclean, 7 km piste biciclete, 5 km drumuri, 7 km trotuare	20.914.561	7 km piste biciclete, 5 km drumuri, 7 km trotuare 90%	In curs de execuție
		Primarul orașului Beclean	2019 - 2022	22.848.199,94 lei POR 2014-2020, Dezvoltarea mobilității urbane în orașul Beclean, Etapa a II extinderea, 5 km, piste biciclete, 7 km drumuri, 7 km trotuare	18.278.560	5 km piste biciclete, 7 km drumuri, 7 km trotuare 80%	In curs de execuție
		Primarul orașului Năsăud	2020-2022	3.223.568.41 lei, PNDR II+BL, Pod cu bandă de circulație peste râul Someșul Mare în orașul Năsăud	1.548.247	1 pod, 2300 mp 50%	In curs de execuție



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂȘAUD, 2018 -2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul orașului Năsăud	2020-2022	6.220.270,98 lei, PNDR II+BL, Modernizare străzi în orașul Năsăud, L=4197 m	5.046.863,46	4,197 km 80%	In curs de execuție
		Primarul orașului Năsăud	2020-2022	5.031.205,76 lei, PNDR+BL, Modernizare Drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, aprox. 7,5 km, 7 tronsoane de drumuri agricole propuse a se moderniza, în extravilanul orașului Năsăud după cum urmează: VALEA PODULUI – cu o lungime de 1040 ml. VALEA CASELOR – cu o lungime de 1120 ml. AVRAM IANCU - cu o lungime de 1286 ml. GĂGI - cu o lungime de 1263 ml. DRUMUL PRISLOPULUI -cu o lungime de 1633 ml. DRUMUL MINTIULUI (spre NIMIGEA) - cu o lungime de 743 ml. CALEA REBRIL - cu o lungime de 658 ml. TOTAL LUNGIME DRUMURI REABILITATE: 7.743 ml.	3.453.205,76	7,5 km 80%	In curs de execuție
		Primarul orașului Beclean	2021-2024	86.555.809lei, POIM 2014-2020, Varianta de ocire a orașului Beclean	275.652	1.195 km, 1 pod traversare râu Someș; 0,5836 km	In curs de execuție



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul orașului Năsăud	2020-2022	47.000.000 lei, POIM 2014-2020 Varianta de ocolire a orașului Năsăud, 4,7 km		4,7 km 0%	Se elaboreaza SF
SC6	Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor rurale din județ: - Reabilitarea drumurilor comunale și a străzilor/ulițelor, inclusiv a intersecțiilor, podurilor, podetelor și trotuarelor, din localitățile rurale ale județului	Primarul comunei Budești	2021-2023	40.184.625,96 lei, PNI Anghel Saligny			Proiect depus pentru finanțare
		Primarul comunei Căianu Mic	2018-2022	5.679.500,9 lei, AFIR+BL Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Căianu Mic - Lotul 1	2.625.568,87	7, 373 km 31%	In curs de execuție
		Primarul comunei Căianu Mic	2019-2022	6.017.756 lei PNDL+BL Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Căianu Mic - Lotul 2	1.935.830,39	6,61 km 44,55%	In curs de execuție
		Primarul comunei Cetate	2018-2022	7.072.957 lei, PNDL, BS + BL +BL CJ BN Modernizarea infrastructurii rutiere	6.416.315	7,715 km drum asfaltat, 7 poduri, șanțuri beton 3357 m, podețe, rigole, amenajări intersecții 90%	In curs de execuție



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2018-2022



Cod	Măsură	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Ciceu-Giurgești	2021-2024	11.864.338,95, Modernizare străzi în comuna Ciceu-Giurgești, jud. Bistrița-Năsăud, Anghel Saligny		8 poduri , 4,189 km	S-a depus proiectul, se așteaptă finanțarea
		Primarul comunei Chiuza	2020-2022	9.286.622,31 lei, PNDL și BL Modernizarea infrastructurii rutiere	3.923.312,26	8,02 km 42,25%	In curs de execuție
		Primarul comunei Coșbuc	2019-2022	4.883.192,38 lei, PNDR, Reabilitare drum 11gricole, 6,7 km	800.000	6,7 km 20%	In curs de execuție
		Primarul comunei Dumitra	2021	13.236 lei, AFIR + BL, Pavaj parcare – zona capela mortuară, Dumitra	13.236	377 mp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2021	59.500 lei, PNDL Pavare curte și parcare-Dispensar uman, proiect Extindere si modernizare Dispensar Uman, Dumitra	59.500	462,5 mp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2021	77.119 lei, BL, Reparata străză și drumuri asfaltate, plombat gropi, reparat intrari DN17C și DJ	21.474,63	927 mp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2021	195.000 lei, Parcare și trotuar, zona școala	195.000	1.360 mp 100%	Finalizat





Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Dumitra	2021	29.900 lei, BL Executat podet și trotuar betom (DN 17C) zona centru Dumitra,	99.979,76	80 kmp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Galații Bistriței	2021-2023	6.628.780 lei, PNDR Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Galații Bistriței, jud.BN	79.400	8,2 km 1,19%	In curs de executare
		Primarul comunei Galații Bistriței	2021-2024	7183600.81 lei, PNDL II – Buget stat și Buget local Modernizare strazi în comuna Galații Bistriței, jud.BN		5,4 km	Proiectul s-a depus pentru finanțare
		Primarul comunei Ilva Mică	2019-2022	4.330.319,47 lei, Fonduri UE Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ilva Mica,	1.930.034	5 km 67%	In curs de execuție
		Primarul comunei Josenii Bârgăului	2019-2022	5.744.470,88 lei, PNDR + BL Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița – Năsăud	3.588.562,93	6,623 km 62%	In curs de execuție
		Primarul comunei Lechința	2018-2022	9.111.245 lei, PNDL + BL Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechința 8,5 km	7.958.410	8,5 km 94,4%	In curs de execuție
		Primarul comunei Livezile	2018-2022	5.400.876 lei, Fonduri UE, fonduri guvernamentale, BL	4.202.517,84	4 km 70%	In curs de execuție



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD, 2018-2022



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Lunca Ilvei	2019-2022	7.766.773,32 lei, PNDR Modernizarea infrastructurii de drumuri forestiere în comuna Lunca Ilvei	6.990.095,99	14 km pietruire 90%	In curs de execuție
		Primarul comunei Lunca Ilvei	2021-2023	10.766.825 lei, Programul Anghel Saligny +BL Reabilitare DC 44 Lunca Ilvei-Șanț			Proiect depus pentru finanțare
		Primarul comunei Lunca Ilvei	2021-2023	5.217.295 lei, Programul Anghel Saligny +BL Modernizare străzi în localitatea Lunca Ilvei,			Proiect depus pentru finanțare
		Primarul comunei Maieru	2019-2023	7.823.300 lei, BL , Modernizare centru civic	2.630.191,84	5 km trotuar, 60%	In curs de execuție
		Primarul comunei Maieru	2020-2023	5488280 lei, Asfaltare capete străzi, BL	2.100.000	2,633 km 40%	In curs de execuție
		Primarul comunei Miceștii de Câmpie	2020-2022	8.261.499 lei, Modernizare drum 13gricole DC 21 si strazi in comuna Miceștii de Campie	1.849.000	6,7 km 23%	In curs de execuție
		Primarul comunei Mîlaș	2020-2023	23.551.784,98 lei Reabilitare drum	-	-	Se caută sursa de finanțare



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘAUD, 2018-2022



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Poiana Ilvei	2019-2021	4.490.935,99 lei, PNDR, Modernizarea Infrastructurii Rutiere de interes local în comuna Poiana Ilvei (5,505 km)	4.490.935,99	5,505 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Poiana Ilvei	2020-2022	4.538.986,46 lei, PNDR, Modernizarea Infrastructurii rutiere 14gricole în Comunele Leșu și Poiana Ilvei, 10,825 km	908.000	10,825 km 20%	In curs de execuție
		Primarul comunei Poiana Ilvei	2021-2024	18.634.083,42 lei, Anghel Saligny, Modernizare străzi în comuna Poiana Ilvei		8,360 km 0%	S-a depus proiectul pentru finanțare
		Primarul comunei Poiana Ilvei	2021-2024	7.044.354,55 lei, Anghel Saligny, Modernizare strada Valea Popii și strada Schitului și amenajare vale în comuna Poiana Ilvei		1,110 km 0%	S-a depus proiectul pentru finanțare
		Primarul comunei Rodna	2019-2022	13.100.616,7 lei, PNDL, Modernizare drum communal Rodna – Valea Vinului	4.841.204,47	9 km 50%	In curs de execuție
		Primarul comunei Rodna	2017-2022	7.897.312,76lei, PNDR, Drumuri forestiere, Modernizare drumuri rutiere forestiere in comuna Rodna	381.895	9,8 km 5,46%	In curs de execuție
		Primarul comunei Runcu Salvei	2018-2021	7.202.813,40 lei, PNDL+BL, Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita-Nasaud	7.145.003	2,7 km 100%	Finalizat





Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Runcu Salvei	2019-2022	7.597.973,42 lei, PNDR+ BL, Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud,	2.268.279,96	5.998 km; Șanturi beton=1478 m; Rigola carosabila = 806m; Șant pamant = 3459m 30%	In curs de execuție
		Primarul comunei Salva	2021-2024	18.956.215,49 lei Modernizare drumuri de interes local în comuna Salva, județul BN			Proiect depus pentru finanțare
		Primarul comunei Șieu-Măgheruș	2019-2021	4.288.125.73 lei, BL, Modernizare drumuri locale în loc. Sărățel	4.288.125.73	3 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Șieu-Măgheruș	2021-2022	2.812.572,24 lei, PNDR, Modernizare străzi loc. Arcalia	656.552	18%	In curs de execuție
		Primarul comunei Șieuț	2019-2022	5.765.000 lei, PNDR+BL, 6.151 km Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Șieuț	4.059.713	6,151 km 70%	In curs de execuție
		Primarul comunei Șintereag	2021-2024	7.355.342,5 lei, Anghel Saligny Modernizarea Infrastructurii de Interes Local în Comuna Șintereag		4,207 km	S-a depus proiectul pentru finanțare



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂȘAUD, 2018 -2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Teaca	2018-2023	5.800.000 lei, FDI Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița	5.300.000	7 km 95%	In curs de execuție
		Primarul comunei Teaca	2020-2023	41.629.000, Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud, FDI	4.300.000	21 km 10%	In curs de execuție
		Primarul comunei Telciu	2020-2022	5.871.563,33 lei, PNDR, Drum forestier în comuna Telciu, etapa II	4.600.000	12,34 km pietruire 80%	In curs de execuție
		Primarul comunei Telciu	2021-2022	6.147.285 lei, PNDR, Drum forestier în comuna Telciu, etapa III	1.220.000	12,1 km pietruire 20%	In curs de execuție
		Primarul comunei Telciu	2021-2022	6.390.000 lei, PNDR, Drum forestier în comuna Telciu, etapa IV	1.560.000	10,82 km pietruire 25%	In curs de execuție
		Primarul comunei Telciu	2021-2022	6.472.997,77 lei, PNDR, Drum forestier în comuna Telciu, etapa V	1.489.000	9,66 km pietruire 23%	In curs de execuție
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2018-2022	5.827.354,86 lei, PNDR , Reabilitare drumuri de exploatare agricolă în com. Tiha Bârgăului ,	1.456.838,5	8,806 km 25%	In curs de execuție



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2019-2022	8.323.041,74 lei , PNDR, Modernizare drumuri forestiere drumuri forestiere, etapa I, II și III	17.015.120,66	6,603 km 90%	In curs de execuție
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2018-2022	5.771.210,67 lei, PNDR, Modernizare drumuri comunale în comuna Tiha Bârgăului	4.214.999,98	5,995 km 90%	In curs de execuție
		Primarul comunei Uriu	2018-2022	3.496.160 lei, PNDL+BL, Modernizare strazi in comuna Uriu	3.427.489	7 km 98%	In curs de execuție
		Primarul comunei Uriu	2019-2022	4.958.348 lei, BL	4.838.379	10 km 97%	In curs de execuție
		Primarul comunei Uriu	2021-2023	8.198.727 lei, Asfaltare strazi secundare in comuna Uriu, Anghel Saligny		3,7 km	Proiect depus pentru finantare
		Primarul comunei Uriu	2021-2023	5.956.691 lei, AFIR, Asfaltare drumuri agricole in comuna Uriu		7,5 km	Proiect depus pentru finantare
		Primarul comunei Urmeniş	2018-2021	5.743.647 lei, Fonduri UE, Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Urmenis	5.743.647	11 km 100%	Finalizat



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
SC7	Dezvoltarea unui sistem de transport urban de înaltă calitate prin susținerea unui transport nepoluant, eficient. - Înființare Linia verde de transport cu autobuze hibride sau electrice	Primarul municipiului Bistrița	2018 - 2022	17.000.000 lei, POR 2014-2020+BL Înființare Linia verde de transport cu autobuze hibride sau electrice, în Municipiul Bistrița	6.250.000	10 autobuze 44%	In curs de execuție
	-Reglementări trafic și optimizare condiții parcare	Primarul Municipiului Bistrița	2019-2022	Reglementări trafic și optimizare condiții parcare în municipiul Bistrița	566.291	Amenajare strazi, trotuare, parcaje si alei în zona locuintelor sociale din ansamblul de locuinte Subcetate - etapa III /amenajare parcare S=3394 mp;	In curs de execuție
SC8	Întinerirea parcurilor auto cu autovehicule cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4 ale	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2021	147.000 lei, BL	147.000	1 autoturism	



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul de fizic
	instituțiilor (trecerea la EURO 5)						
SC9	1. Actiuni de marcare a evenimentelor ecologice din calendarul internațional - Săptămâna europeană a mobilității, 22 septembrie/ Ziua fără autoturism, Earth Hour, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua Mondială a Apei, Ziua Internațională a Zonelor Umede, Luna Pădurii, Ziua Pământului, Săptămâna Europeană pentru Reducerea Deșeurilor etc.	APM Bistrița	2021	Vinerea fără automobil , Săptămâna mobilității europene, Bugetul APM		-3 campanii -2 întâlniri online - APM BN este membră a Grupului Local Urbact, participând astfel în domeniul educației ecologice și activităților informaționale pentru publicul interesat. 100%	
		Primarul Municipiului Bistrița	2021	Actiuni de marcare a evenimentelor ecologice din calendarul internațional, Ziua mondială a bicicletei,	7.688	1 campanie	
	2. Implementarea de proiecte europene - Traffic Snake Game, HOTMAPS, Zero	APM Bistrița	2020-2022	Proiect Zero Carbon City, 2020-2022 în parteneriat cu Primăria Municipiului Bistrița Bugetul APM BN		3 sesiuni online -proiect Zero Carbon City	



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	Carbon City; Our Buildings					100%	
		Primarul municipiului Bistrița	2021	Campanii desfășurate în 7 școli, 1100 elevi participanți	21.136	Ațiuni de promovare, ateliere, ore de educație rutieră	
	3. Cursuri de educație ecologică la Școala Verde	Primarul municipiului Bistrița	2018-2022	BL Cursuri de educație ecologică la Școala Verde	2.400	În per. 2020-nov. 2021 în contextul epidemiologic Covid 19, Programul de educație ecologică cu participarea elevilor și prescolarilor a fost anulat dar s-au organizat on-line conferințe și seminarii	
		APM Bistrița	2018-2022	Bugetul APM BN Colaborare cu Primăria Bistrița în vederea diseminării materialelor informative/ flyerelor /lansare platforma Canvas cu caracter de educație ecologică Permanent	Necuantificat	100%	





Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
SC12	Măsuri de relocare/amplasare a unităților mici și medii de producție din Municipiul Bistrița în noile parcuri industriale din afara zonelor urbane	Primarul Municipiului Bistrița, Agenți economici care vor solicita relocarea	2018-2022	Nu s-au cuantificat		12	9 unități relocate
SC13	Înființarea unui Centru integrat de cercetare-inovare aplicată, în municipiul Bistrița, în domeniile: electro-mecanic, mase plastice, acumulatori și baterii, trefilarea firelor la rece, turism, prelucrarea lemnului, agro-alimentar, industrii creative	Agenți economici care vor dori să participe, Consiliul Județean	2018-2022	Nu s-au cuantificat	-		
4. Altele							
SC14	Prevenirea și combaterea efectelor riscurilor naturale, prin:	Președintele Consiliului Județean Primarii comunelor în care se vor identifica proiecte	2018-2022	Nu s-au cuantificat			





Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
SC15	- Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de protecție împotriva eroziunii solurilor			-			
	-Prevenirea și combaterea efectelor riscurilor naturale:			-			
	Reconstrucția ecologică forestieră prin reîmpădurire pe terenuri degradate – perimetre de ameliorare	Primarul Municipiului Bistrita	2020-2024	2.266.918,8 lei (472.274,75 euro), PNDR 2014-2020, măsura 15. „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor	335.494,78	Suprafața de liniște de 695,16 ha 15%	În curs de execuție
		Primarul Comunei Teaca	2021-2022	1.670.000 lei, PNDR COMUNA TEACA – Servicii de silvomediu , servicii climatice si conservarea Padurilor	306.620	20%	În curs de execuție



Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
SC16	Implementarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000	Administrația Parcului Național Munții Rodnei	PM a fost aprobat prin OM nr. 307/01.04.2019 Monitorizare permanentă timp de 5 ani de la aprobarea PM	1.887.699 lei/an Bugetul propriu/ Finanțări nerambursabile		66,19 ha	În curs de implementare
		Agenciația Națională pentru Aree Naturale Protejate ROSCIO193 Peștera Tăușoare (Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)	PM a fost aprobat prin OM nr. 754/19.04.2016 Monitorizare permanentă timp de 5 ani de la aprobarea PM 01.06.2016 – 31.05.2021	Bugetul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud		71,8 ha	Finalizat
		Agenciația Națională pentru Aree Naturale Protejate ROSCIO101 Lăron (Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei - Ocolul Silvic Valea Ilvei)			Nu s-a selectat un partener în vederea implementării măsurilor din planul de management		



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD, 2018 -2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/ surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Agenția Națională pentru Aarii Naturale Protejate ROSCI0051 Cușma <i>(Asociația Proprietarilor de Pădure Bistrița Bîrgăului - Ocolul Silvic Bistrița Bîrgăului)</i>		-	Nu s-a selectat un partener în vederea implementării măsurilor din planul de management		

Președinte Comisia tehnică
Vicepreședinte
Camelia Tabără

Întocmit:
Coordonator Comisia tehnică
Consilier superior
Iulia Silvia Strugariu



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD