



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 – 2027

Nr.IVAa/ 323/ 12.01.2026

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD 2023 – 2027

Anul 2025





I. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Cadrul legal

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa stabilește necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane, acordându-se atenție specială mediului ca întreg și de a îmbunătăți monitorizarea și evaluarea calității aerului, inclusiv informarea publicului.

Prin Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2015/1480 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei, se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

La nivelul țării noastre, evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2761/2025 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului. Conform art. 21, Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de menținere a calității aerului, realizarea măsurilor din plan, care intră în responsabilitatea lui și întocmirea raportului privind realizarea măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului.

Conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea evaluării calității aerului, în fiecare zonă sau aglomerare se delimitează arii care se clasifică în regimuri de evaluare în funcție de pragul superior sau inferior de evaluare a calității aerului.

Zona Bistrița - Năsăud a fost încadrată în regimul de gestionare II pentru indicatorii: dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x), Particule în suspensie (PM₁₀, PM_{2,5}), benzen (C₆H₆), Nichel (Ni), Dioxid de sulf (SO₂), Monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd) conform listei cu unitățile teritoriale – administrative aprobate prin Ordinul MMAP nr. 2761/2025, Anexa 2, așa cum este definit la art. 42 lit b) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările ulterioare.

**RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 – 2027**

Prin definiție regimul de gestionare II (art.42, lit b) Legea nr. 104/2011) reprezintă ariile din zonele și aglomerările în care:

- Nivelurile pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x), dioxid de sulf (SO₂), particule în suspensie (PM₁₀ și PM_{2,5}), plumb (Pb), benzen (C₆H₆), monoxid de carbon (CO), sunt mai mici decât valorile limită prevăzute la lit. B și poziția G5 din Anexa nr.3;

- Nivelurile pentru arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), benzo(a)piren sunt mai mici decât valorile țintă prevăzute la lit. C și poziția G4 din Anexa nr.3.

Zona Bistrița-Năsăud se încadrează conform Ordinului MMAP nr.2761/2025 în următoarele regimuri de evaluare:

- *regimul de evaluare A*, în care nivelul este mai mare decât pragul superior de evaluare – pentru indicatorii: particule în suspensie (PM₁₀, PM_{2,5}).

- *regimul de evaluare B*, în care nivelul este mai mic decât pragul superior de evaluare, dar mai mare decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorul: benzen (C₆H₆).

- *regimul de evaluare C*, în care nivelul este mai mic decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorii: dioxid de sulf (SO₂), monoxid de carbon (CO), nichel (Ni), plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), dioxid de azot și oxizi de azot (NO₂/NO_x), benzo(a)piren.

Prevederile art.43 alin (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare stabilesc următoarele:

- *În ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează Planul de menținere a calității aerului.*

- *Consiliul Județean Bistrița - Năsăud elaborează PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI.*

Planul de menținere a calității aerului cuprinde scenariile luate în considerare și măsurile identificate în studiul de calitate astfel încât nivelul poluanților să se păstreze sub valorile limită sau valorile țintă, conform art.31 alin (1) din H.G. nr. 257 /2015, respectiv măsuri de menținere a concentrațiilor de poluanți în atmosferă cel puțin la nivelul inițial (conform cu art.37 alin. (2) din H.G. nr. 257/2015).

1.2. Elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud

Autoritatea responsabilă de elaborarea și monitorizarea punerii în practică a măsurilor din Planul de Menținere a calității aerului în județul Bistrița – Năsăud este Consiliul Județean Bistrița – Năsăud, conform prevederilor Capitolului II, Secțiunea 2, Subsecțiunea 2.4, art. 56, paragraful (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Prima etapă a elaborării Planului de menținere a calității aerului pentru județul Bistrița – Năsăud a constat în realizarea *Studiului de calitate al aerului în județul Bistrița -Năsăud*, conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului. Acest studiu a fost elaborat de către S.C.



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 – 2027

Eco Simplex Nova S.R.L., în baza Contractului de servicii nr.14389/24.06.2022 "Servicii de asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, 2023-2027".

Inventarul emisiilor de poluanți pentru activitățile energie, industrie, transport, agricultură și alte tipuri de surse pentru anul de referință 2020 a fost furnizat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, la care s-au luat în considerare și rezultatele de la stațiile de monitorizare din rețeaua RNMCA (Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița - Năsăud).

În vederea identificării principalelor surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calitatii aerului inconjurator, a fost analizat Inventarul local de emisii al județului Bistrița – Năsăud, stabilindu-se astfel sursele pentru care, la nivelul anului de referință 2020, au fost raportate cele mai mari cantități de emisii, pe tipuri de indicatori.

În cea de a doua etapă, pe baza Studiului de calitate a aerului, a fost elaborat Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, în concordanță cu prevederile legislației naționale și comunitare, conform căreia durata unui Plan de menținere a calității aerului poate fi de maximum 5 ani.

Planul de menținere a calității aerului a fost inițiat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la data de 10.11.2022 și a fost elaborat în cadrul Comisiei tehnice constituită la nivel județean, din care fac parte reprezentanți ai aparatului propriu al consiliului județean, ai unor instituții și autorități publice locale și județene din domeniul mediu, sănătate, silvicultură, transport, agricultură, ordine publică, statistică, Poliția Română, agenți economici, etc.

Conform art. 10 lit. m) din Legea nr. 104/2011, la elaborarea planului de menținere a calității aerului a participat și Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în calitate de autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului.

Propunerea de Plan de menținere a calității aerului a fost supusă procedurii de informare, consultare și participare a publicului la luarea deciziei. În data de 09.10.2023 a fost organizată o ședință de dezbateri publică a propunerii de plan, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Întrucât nu au existat observații din partea publicului interesat, în data de 12.10.2023, conform metodologiei, Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, a fost transmis spre avizare Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud și către Centrul de Evaluare a Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

În urma parcurgerii etapei de evaluare, în care propunerea de Plan a fost modificată și completată conform solicitărilor Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud și Centrului de Evaluare a Calității Aerului, Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud 2023-2027, a fost avizat prin Referatul de avizare nr.3295/11.03.2024 al Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud și Referatul de avizare nr. 1/983/LAP/20.03.2024 al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 – 2027

Ulterior, așa cum se precizează la art.45 din H.G. nr.257/2015, Planul de menținere a calității aerului a fost supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.61/25.04.2024 privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud 2023-2027, acesta a devenit un document oficial fiind publicat pe portalul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud <http://www.portalbn.ro/>.

1.3. Monitorizarea și raportarea realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud 2023-2027

Atingerea obiectivelor din Planul de menținere a calității aerului, se poate realiza prin promovarea Scenariului de bază, respectiv:

- Sunt dezvoltate investiții cu impact asupra calității aerului.
- Noile proiecte și activități se conformează prevederilor legale în domeniu.
- Nu apar prevederi legislative mai restrictive.
- Se aplică măsuri de menținere/reducere a emisiei/concentrației pentru toate categoriile de surse (staționare, de suprafață și liniare).

Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița – Năsăud 2023-2027, cuprinde un set de măsuri pe care titularul/titularii de activitate și-au propus să le realizeze, astfel încât să asigure îmbunătățirea sau cel puțin, păstrarea calității aerului la același nivel, respectiv sub valorile țintă precum și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Măsurile propuse vizează categoriile de activități identificate a exercita un impact negativ asupra calității aerului, atât în zonele urbane cât și rurale principale din județ, și anume:

- traficul rutier,
- încălzirea în sectorul rezidențial și instituțional/comercial,
- terenurile agricole și zonele forestiere degradate.

Anul de referință al Planului de menținere a calității aerului este 2020 iar anul de proiecție este 2027.

Așa cum prevede calendarul Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, măsurile se implementează într-o perioadă de maximum 5 ani sau până la trecerea în regimul I de evaluare.

Autoritățile publice locale care au fost identificate pentru realizarea măsurilor din Planul de menținere a calității aerului sunt responsabile de punerea în aplicare și implementarea acestora și realizarea acțiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului dar și pentru a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat.



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 – 2027

Prin H.G. nr.257/2015 se stabilește responsabilitatea Comisiei tehnice de a urmări realizarea măsurilor din Planul de menținere a calității aerului și de a participa la elaborarea unui raport anual cu privire la stadiul realizării măsurilor, pe care îl va supune spre aprobare Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

În acest context, la nivel județean s-a constituit Comisia tehnică prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.217/03.11.2022 și Dispoziția nr.5/16.01.2025 pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.217/2022 privind constituirea Comisiei tehnice organizată la nivel județean în vederea actualizării Planului de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2023-2027 având următoarea componență:

1.	Președinte	Domnul Cârlig Cristian-Costel	Vicepreședinte, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
2.	Membru coordonator	Doamna Strugariu Iulia-Silvia	Consilier superior, Serviciul coordonare servicii publice, mediu, structura Arhitect șef, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
3.	Membru	Doamna Borșa Luminița	Șef serviciu, Serviciul coordonare servicii publice, mediu, structura Arhitect șef, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
4.	Membru	Domnul Sălăgean Vasile	Consilier superior, Compartimentul Autoritatea județeană de transport, Serviciul coordonare servicii publice, mediu, structura Arhitect șef, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
5.	Membru	Domnul Cheinic Emilian	Consilier superior, Serviciul managementul investițiilor publice, Direcția investiții, drumuri județene, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
6.	Membru	Doamna Marga Florina Codruța	Consilier superior, Serviciul administrare drumuri județene, Direcția investiții, drumuri județene, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud
7.	Membru	Domnul Petraș Gabriel,	Comisar, Garda Națională de Mediu, Comisariatul Bistrița-Năsăud
8.	Membru	Doamna Mureșan Voichița	Consilier superior, Garda Forestieră Județeană Bistrița-Năsăud
9.	Membru	Domnul Suciu Ioan	Medic primar igienă, Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud
10.	Membru	Doamna Roșu Simona Alina	Consilier superior, Direcția pentru Agricultură Bistrița-Năsăud
11.	Membru	Doamna Vrîncean Ana Maria	Inspector superior, Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027

12.	Membru	Domnul Horga Vlad-Antonio	Responsabil protecția mediului, Societatea SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL, Șant
13.	Membru	Doamna Rațiu Adina	Șef departament Mediu, Securitate și Sănătate în Muncă, Societatea COMELF S.A. Bistrița
14.	Membru	Doamna Budecan Mariana	Analist mediu, Societatea VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU, TRATAREA DEȘEURILOR S.R.L. Boldești-Scăeni
15.	Membru	Doamna Mic Simona	Consilier superior, Primăria Municipiului Bistrița
16.	Membru	Doamna Gherghel Simona	Plutonier adjunct, responsabil de mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud
17.	Membru	Domnul Istrate Bogdan-Florin	Inspector superior, Primăria orașului Sîngeorz-Băi
18.	Membru	Domnul Diugan Ovidiu-Caius	Inspector superior, Primăria orașului Beclean
19.	Membru	Domnul Cozma Adrian	Șef birou drumuri naționale și europene, Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud
20.	Membru	Domnul Molnar Gicu-Adrian	Inspector principal de poliție, împuternicit Șef serviciu, Serviciul rutier, Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud
21.	Secretar comisie	Doamna Vlasiu Alina-Mariana	Consilier superior, Serviciul coordonare servicii publice, mediu, structura Arhitect șef, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Prezentul raport de monitorizare s-a realizat pentru anul 2025, pe baza datelor furnizate la sfârșitul anului 2025 de către responsabilii cu realizarea măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului 2023-2027.

Raportul de monitorizare va fi supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și ulterior, raportul aprobat se va pune la dispoziția publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet <http://www.portalbn.ro/> și se va transmite Direcției Județene de Protecția a Mediului Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.257/2015.

1.4. Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului 2023-2027, aferent anului 2025

Pentru anul de proiecție 2027, în vederea menținerii calității aerului în județul Bistrița - Năsăud, s-au luat în considerare măsurile/investițiile cu impact asupra calității aerului



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027

identificate și asumate de edilii din cadrul unităților administrativ teritoriale din județ și de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

În urma monitorizării celor 117 măsuri, situația sintetică privind stadiul realizării Planului de menținere a calității aerului se prezintă astfel:

E – SECTOR ENERGIE

E1 - Obiectiv general 5. Consolidarea măsurilor de adaptare la criza climatică în politicile de dezvoltare teritorială
Obiectiv specific (SMART)

5.1. Reducerea amprente de carbon a sistemului energetic

5.2. Reducerea consumului de energie

– Reducerea consumului de energie la nivelul fondului construit prin eficientizarea energetică a clădirilor publice și private;

- Modernizarea (extinderea) sistemului de iluminat public pentru a reduce consumul de energie

Cod măsură	UAT-ul responsabil	Nr. total măsuri	Nr. măsuri finalizate				Nr. măsuri rest de realizat	Indicatori de monitorizare /Indicatori de realizare (realizați)	Observații
			2024	2025	2026	2027			
E1-1	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	8	0	3			5	Număr de clădiri renovate energetic -7 clădiri	-3 proiecte finalizate în anul 2025 -5 proiecte în derulare
E1-2	Municipiul Bistrița, Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe	7	2	5	0	0	0	-26 blocuri cu eficiență energetică îmbunătățită -1 bloc locuințe pentru tineri construit, standard nZEB	-2 proiecte finalizate în anul 2024 -5 proiecte finalizate în anul 2025 FINALIZAT
E1-3	Municipiul Bistrita - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor unități de învățământ	8	1	5			2	- 7 clădiri cu eficiență energetică îmbunătățită	-1 proiect finalizat în anul 2024 -5 proiecte finalizate în anul 2025 -2 proiecte în derulare
E1-4	Municipiul Bistrita - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	3	0	1			2	-1 clădire publică cu eficiență energetică îmbunătățită	-1 proiect finalizat în anul 2025 -1 proiect în derulare -1 proiect a fost suspendat unilateral de MDLPA



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027

									conform OUG nr.41/2025 până la 31.12.2026
E1-5	Orașul Beclean	1	1	0	0	0	0	-37,816 km rețea noua de iluminat public	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT
E1-6	Orașul Sângeorz –Băi	3	0	0			3		-3 proiecte în derulare
E1-7	Comuna Chiuza	1	1	0	0	0	0	-1 clădire reabilitată energetic	-1 proiect finalizat în anul 2023 FINALIZAT
E1-8	Comuna Galații Bistriței	1	0	1	0	0	0	-1 clădire renovată energetică -1 sistem panouri fotovoltaice/110 mp	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
E1-9	Comuna Ilva Mică	1	0	1	0	0	0	-1 clădire reabilitată termic	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
E1-10	Comuna Cetate	2	2	0	0	0	0	-21 km rețea iluminat public modernizată - 0.882 km extindere rețea electrică	-2 proiecte finalizate în anul 2024 FINALIZAT
E1-11	Comuna Tiha Bârgăului	1	0	1	0	0	0	-1 clădire reabilitată	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
E1-12	Comuna Dumitra	2	1	1	0	0	0	-1 clădire reabilitată -1 sistem fotovoltaic instalat (60mp panouri)	-1 proiect finalizat în anul 2024 -1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
E1-13	Comuna Josenii Bârgăului	2	1	1	0	0	0	-0,030 km LEA MT rețea electrică -1,105 km LEA JT rețea electrică -0,480 km LES MT rețea	-1 proiect finalizat în anul 2024 -1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD, 2023 –2027

								electrică -0,540 km LES 0,4 kV rețea electrică	
E1-14	Comuna Lunca Ilvei	1	0	0	0	0	0		Primăria Lunca Ilvei a transmis în anul 2024, către MIPE, solicitare de încetare a contractului
E1-15	Comuna Parva	1	0	0			1		-1 proiect în derulare
E-16	Comuna Prundu Bârgăului	1	1	0	0	0	0	-577 panouri fotovoltaice montate	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT
E1-17	Comuna Runcu Salvei	3	1	1			1	-1 clădire reabilitată energetic -203 aparate de iluminat înlocuite -228 aparate de iluminat instalate	-1 proiect finalizat în anul 2024 -1 proiect finalizat în anul 2025 -1 proiect în derulare
E1-18	Comuna Șieuț	1	0	0			1		-1 proiect în derulare
E1-19	Comuna Târlișua	2	1	0			1	-47 gospodării electrificate prin instalarea a 47 de panouri fotovoltaice in gospodarii neelectrificate	-1 proiect finalizat în anul 2024 -1 proiect în derulare
E1-20	Comuna Telciu	1	0	0			1		-1 proiect în derulare
E1-21	Comuna Rodna	2	0	1			1	-număr corpuri de iluminat public schimbate	-1 proiect finalizat în anul 2025 -1 proiect - se caută altă sursă de finanțare
E1-22	Comuna Negrileşti	1	1	0	0	0	0	-1 clădire reabilitată	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027

E1-23	Comuna Zagra	1	0	1	0	0	0	-1 clădire reabilitată	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
-------	--------------	---	---	---	---	---	---	------------------------	--

T - SECTOR TRANSPORT

T1 - OBIECTIV GENERAL 4. Dezvoltarea transportului sustenabil

OBIECTIV SPECIFIC (SMART) 4.2. Dezvoltarea transportului rutier sustenabil

MASURI:


- Încurajarea instalării de prize pentru automobilele electrice în benzinarii și parcuri;
- Licitările pentru autobuze să țină seama de motoarele electrice sau cu hidrogen;
- Piste de bicicletă între localitățile cu relief plan;
- Trotuare de-a lungul tuturor drumurilor comunale și județene acolo unde spațiul permite.
- Creșterea capacității de parcare, corelată cu adoptarea de politici de parcare, în vederea reducerii atractivității transportului privat
- În cadrul gestiunii delegate, CJBN să ceară în viitor ca operatorii autorizați pe transport public să opereze cu flota sub 8 ani vechime, cu prioritizarea celor care au motorizare sustenabilă, să aibă facilități sau adaptări pentru accesul și transportul persoanelor cu dizabilități, sisteme de taxare a biletelor.
- Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de autobuze din întregul județ, inclusive dotarea lor cu monitoare securizate care să indice ora și minutul sosirii autobuzului, monitoare legate la un server județean centralizat al tuturor operatorilor de transport public rutier din județ.

Aplicarea de către CJ a anunțului de implementare a unui sistem integrat de e-ticketing, urmând ca autobuzele utilizate de operatori pe durata contractelor de delegare să e echipate cu terminale/cablaje care să permită instalarea componentelor sistemului de e-ticketing”.

Cod masură	UAT-ul responsabil	Nr. total măsuri	Nr. măsuri finalizate				Nr. măsuri rest de realizat	Indicatori de monitorizare /Indicatori de realizare	Observații
			2024	2025	2026	2027			
T1-1	Comuna Magura Ilvei	1	0	1	0	0	0	-1040 ml drum forestier Pr Rotunda -1860 ml drum forestier Pr Rusaia -4500 ml drum forestier Pr Maria Mică 12060 ml drum forestier Coșnița-Suhard -2400 ml drum forestier	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
T1-2	Comuna Chiuza	1	1	0	0	0	0	-8,020 km străzi modernizate	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT
T1-3	Comuna Cetate	3	2	0			1	-14,642 km înfrsatură rutieră înființată/modernizată -0,86 km drum	-2 proiecte finalizate în anul 2024 -1 proiect în derulare



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD, 2023 –2027

								acces	
T1-4	Comuna Căianu Mic	1	1	0	0	0	0	-0,400 km trotuare amenajate	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT
T1-5	Comuna Tiha Bârgăului	5	4	1	0	0	0	-5,995 km drum modernizat -8,806 km drum modernizat -6,565 km drum forestier -11,917 km drum forestier -3,724 km drum modernizat	-4 proiecte finalizate în anul 2024 -1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
T1-6	Comuna Dumitra	2	2	0	0	0	0	-1,311 km trotuare amenajate -0,683 km trotuare amenajate	-2 proiecte finalizate în anul 2024 FINALIZAT
T1-7	Comuna Parva	1	0	0			1		-1 proiect în derulare
T1-8	Comuna Poiana Ilvei	1	0	0			1		-1 proiect- se caută finanțare
T1-9	Comuna Poiana Ilvei	2	1	1	0	0	0	-3 km drum refăcut -12,720 km drum agricol modernizat	-1 proiect finalizat în anul 2024 -1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
T1-10	Comuna Prundu Bârgăului	3	1	2	0	0	0	-22 străzi/3,210 km drum modernizat -39 locuri parcare amenajate -3,2 km piste biciclete	-1 proiect finalizat în anul 2024 -2 proiecte finalizate în anul 2025 FINALIZAT
T1-11	Comuna Runcu Salvei	1	1	0	0	0	0	-0,903 km drum modernizat	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD, 2023 –2027

T1-12	Comuna Șieuț	1	1	0	0	0	0	-6,151 km drum modernizat	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT
T1-13	Comuna Șintereag	1	1	0	0	0	0	-4,207 km drum modernizat	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT
T1-14	Comuna Șieu Măgheruș	2	1	1	0	0	0	-0,165 km drum modernizat -3,16 km piste de biciclete	-1 proiect finalizat în anul 2024 -1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
T1-15	Comuna Rodna	2	2	0	0	0	0	-1 sistem TIC, 4 stații de reîncărcare vehicule -2 microbuze, 2 stații de reîncărcare	-2 proiecte finalizate în anul 2024 FINALIZAT
T1-16	Comuna Maieru	1	0	0			1	-0,126 km rețea de distribuție gaze naturale	-1 proiect în derulare
T1-17	Comuna Lechința	6	5	1	0	0	0	-12,041 km infrastructură agricolă modernizată -1.777,8 mp trotuare -1.255 mp trotuare -0,126 km rețea gaze -5,432 km drum modernizat	-5 proiecte finalizate în anul 2024 -1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
T1-18	Comuna Zagra	1	0	1	0	0	0	-5,7 km drum comunal reabilitat	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
T1-19	Municipiul Bistrita	3	0				0		Contractele s-au reziliat (2024)
T1-20	Comuna Livezile	1	0	1	0	0	0	-2,85 km piste de biciclete	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027



T1-21	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	11	9	0			2	-58,109 km drum -70,043 km drum -67,132 km drum -1 km drum modernizat -1 pod construit -10,74 km drum modernizat -1 amenajare suprafețe consolidate/ref acute -114 locuri parcare, marcaje transversale	-9 proiecte finalizate în anul 2024 -2 proiecte în derulare
-------	------------------------------------	----	---	---	--	--	---	--	--

T2 - OBIECTIV GENERAL 6. Decongestionarea traficului

OBIECTIV SPECIFIC (SMART) 6.1. Extinderea strategică a infrastructurii rutiere

MASURI

Centuri ocolitoare complete;

Drumuri expres pe destinațiile aglomerate;

Piste de biciclete pentru asigurarea mobilității locale, care să fie separate de carosabil;

Trotuare de-a lungul tuturor drumurilor comunale și județene acolo unde spațiul permite, pe modelul abordat în Slovenia, Olanda sau Danemarca. Instalarea de parcări securizate pentru biciclete în stațiile pentru transportul în comun

Cod măsură	UAT-ul responsabil	Nr. total măsuri	Nr. măsuri finalizate				Nr. măsuri rest de realizat	Indicatori de monitorizare /Indicatori de realizare (realizați)	Observații
			2024	2025	2026	2027			
T2-1	Orașul Beclean	1	1	0	0	0	0	-1.195 km centură ocolitoare -1 pod traversare râul Someș: 0,5836 km	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT

T3 - OBIECTIV GENERAL 6. Decongestionarea traficului

OBIECTIV SPECIFIC (SMART) 6.2. Fluidizarea digitală a traficului

MASURI

- Intervenții la autoritățile centrale pentru a se asigura semnalizarea inteligentă a tuturor trecerilor la nivel de cale ferată;
- Integrarea serviciilor de transport public în baze de date și aplicații menite să ajute și încurajeze cetățenii să folosească modalități de deplasare cu un impact cât mai redus asupra mediului;
- Dezvoltarea sistemelor de management al traficului pentru orașele mari, alături de sisteme TIC pentru



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027



optimizarea transportului public

Cod măsură	UAT-ul responsabil	Nr. total măsuri	Nr. măsuri finalizate				Nr. măsuri rest de realizat	Indicatori de monitorizare /Indicatori de realizare (realizați)	Observații
			2024	2025	2026	2027			
T3-1	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	2	0	0			2	-3 studii modernizare Serviciu public de transport -3 studii monitorizare Serviciu public de transport	-Etapa 1 a fost finalizată, pentru Etapele 2 și 3 se așteaptă o sursă de finanțare
T3-2	Comuna Dumitra	1	0	1	0	0	0	-1 vehicul transport public	-1 proiect finalizat în anul 2025 FINALIZAT
T3-3	Comuna Sânmihaiu de Câmpie	2	0	1			1	-1 sistem software digitalizare	-1 proiect finalizat în anul 2025 -1 contract se va rezilia (valoarea serviciilor este subevaluată)
T3-4	Municipiul Bistrița	3	0	0			3		-3 proiecte în derulare

A - SECTORUL - ALTE SURSE

A1 - OBIECTIV GENERAL 3.O mai bună gestiune a relației dintre mediu și comunități

OBIECTIV SPECIFIC (SMART) 3.3.Extinderea spațiilor verzi și de agreement

MASURI

•Modernizarea parcurilor existente și crearea de noi spații verzi/zone de agreement

Cod măsură	UAT-ul responsabil	Nr. total măsuri	Nr. măsuri finalizate				Nr. măsuri rest de realizat	Indicatori de monitorizare /Indicatori de realizare (realizați)	Observații
			2024	2025	2026	2027			
A1-1	Comuna Căianu Mic	1	0	0			1		-1 proiect în derulare
A1-2	Comuna Chiuza	1	1	0	0	0	0	-0,130 km vale amenajată -Decolmatare și regularizare albie = 0,130 km	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027



								-Zid din beton, Hc1,50m=0,12 5 km -Zid din beton Hc2,00m=0,10 2km Pereu din beton H=20 cm =0,080km	
A1-3	Comuna Parva	1	1	0	0	0	0	-1 parc tematic -8319,1 mp spatiu verde	-1 proiect finalizat în anul 2024 FINALIZAT
A1-4	Municipiul Bistrita	1	0	0			1		Contract PNRR suspendat în baza OUG nr.41/2025 până la 31.12.2026

În tabelul următor sunt prezintate rezultatele detaliate ale monitorizării Planului de menținere a calității aerului, pentru fiecare măsură, stadiul valoric (lei cu TVA) și fizic (%) în perioada de raportare (anul 2025), precum și restul de realizat din fiecare măsură (investiție):



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 -2027

Cod măsu ră	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat	Observații
E	SECTOR ENERGIE													
E1	Obiectiv general 5. Consolidarea măsurilor de adaptare la criza climatică în politicile de dezvoltare teritoriala Obiectiv specific (SMART) 5.1. Reducerea amprentei de carbon a sistemului energetic 5.2. Reducerea consumului de energie													
	MASURI	Reducerea consumului de energie la nivelul fondului construit prin eficientizarea energetică a clădirilor publice și private												
		Modernizarea (extinderea) sistemului de iluminat public pentru a reduce consumul de energie												
E1-1	Consiliul Județean Bistrița-Nasaud	Energie	locală	Număr clădire construită/ 2 clădiri	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	20/03/2023	31/03/2026	31/06/2026	606.386.170,71	Contract nr. SP/70/9/17.03.2023, înregistrat la CIBN cu nr.III/6102/20.03. 2023 PNRR	199.611.844,65 32,92%	315.180.622,11 51,97%	291.205.548,60 48,03%	În derulare
	Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă													
	Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița cod CS-B2.1.a- 203 -61 Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	Energie	locală	Număr clădire renovată/ 3 clădiri	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	07/11/2022	06/11/2024	06/11/2024	8.354.569,34	Contract nr. 117401/17.10.2022 PNRR	4.858.128,18 58,15%	8.354.569,34 100%	0 0%	Finalizat 2025
	Renovare energetică la Școala Profesională Specială Ștefana Maria Bistrița cod CS-B2.1.a- 50 -61 Proiecte cu finanțare din sursele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	Energie	locală	Număr clădire renovată/ 9 clădiri	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	07/11/2022	06/11/2024	06/11/2024	8.669.207,98	Contract nr. 117541/17.10.2022 PNRR	2.552.982,03 29,44%	2.839.541,18 32,75%	5.829.666,80 67,25%	În derulare
	Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1. Bistrița	Energie	locală	Număr clădire renovată/ 3 clădiri	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	09/12/2022	08/12/2024	08/12/2024	13.248.304,15	Contract nr. 131775/22.11.2022 PNRR	9.762.811,47 73,69%	13.248.304,15 100%	0 0%	Finalizat 2025
	Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean	Energie	locală	Număr clădire renovată / 1 clădire	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	09/12/2022	08/12/2024	08/12/2024	6.704.971,39	Contract nr. 131764/22.11.2022 PNRR	2.790.548,09 41,62%	4.051.514,00 60,42%	2.653.457,39 39,58%	În derulare
	Renovare energetică la Imobilul situat în localitatea Năsăud, str. Vasile Nășcu, nr.47, Județul Bistrița- Năsăud	Energie	locală	Număr clădire renovată / 1 clădire	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	09/12/2022	08/12/2024	08/12/2024	7.160.019,88	Contract nr. 130986/21.11.2022 PNRR	5.413.518,12 75,60%	7.160.019,88 100%	0 0%	Finalizat 2025



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD 2023-2027

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicatori/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoarea indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații	
						Data de început	Data de finalizare								
E1-2	Municipiul Bistrița - Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe														
	Creșterea performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beckean, str: Petru Maior nr.22, județul Bistrița-Năsăud*	Energie	locală	Număr clădire reabilitată / 1 clădire	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	08/02/2023	07/02/2024	07/02/2024	11.866.046,21	Contract nr.9142/24.01.2023 PNRR	4.432.993,50 37,36%	4.571.485,00 38,52%	7.294.561,21 61,48%	În derulare	
	Creșterea eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, str.Ghirazi, nr.26A	Energie	locală	Număr clădire / 4 clădiri	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	31/01/2023	31/12/2025	31/12/2025	19.720.390,00	Buget local, Programul de Investiții, poziția 6.4.2	428.578,50 2,8%	428.578,50 2,8%	19.291.811,5 97,2%	În derulare	
	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 17 (PNRR)	Energie	locală	Număr blocuri/ 14 blocuri	Primar municipiul Bistrița	07/11/2022	31/01/2024	31/01/2024	51.540.167,50	Contract nr. 120605/25.10.2022 PNRR	2.489.655,53 5%	51.540.167,50 100%	0 0%	Finalizat 2025	
	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 18 (PNRR)	Energie	locală	Număr blocuri / 8 blocuri	Primar municipiul Bistrița	13/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	21.953.524,67	Contract nr. 130910/21.11.2022 PNRR	5.544.793,58 25,26%	21.953.524,67 100%	0 0%	Finalizat 2025	
	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 18.1 (PNRR)	Energie	locală	Număr blocuri / 8 blocuri	Primar municipiul Bistrița	13/12/2022	31/01/2023	31/01/2023	4.015.082,11	Contract nr. 131766/22.11.2022 PNRR	3.970.007,72 98,97%	4.015.082,11 100%	0 0%	Finalizat 2024	
	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 19 (PNRR)	Energie	locală	Număr blocuri / 3 blocuri	Primar municipiul Bistrița	01/03/2022	31/01/2023	31/01/2023	7.842.370,96	Contract nr. 130956/21.11.2022 PNRR	1.309.484,56 1%	7.842.370,96 100%	0 0%	Finalizat 2025	
	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 19.1 (PNRR)	Energie	locală	Număr blocuri / 1 bloc	Primar municipiul Bistrița	01/03/2022	31/01/2023	31/01/2023	1.749.788,48	Contract nr. 134212/25.11.2022 PNRR	1.577.478,15 97,81%	1.749.788,48 100%	0 0%	Finalizat 2025	
	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 24 (PNRR)	Energie	locală	Număr blocuri / 1 bloc	Primar municipiul Bistrița	13/02/2023	13/02/2024	13/02/2024	8.020.767,97	Contract nr. 18144/13.02.2023 PNRR	8.020.767,97 100%	8.020.767,97 100%	0 0%	Finalizat 2024	
	Construire de locuințe nZEB plus pentru tineri (PNRR)	Energie	locală	Număr blocuri / 1 bloc	Primar municipiul Bistrița	06/12/2022	06/12/2025	06/12/2025	2.580.044,66	Contract nr. 137351/06.12.2022 PNRR	2.490.437,66 92%	2.580.044,66 100%	0 0%	Finalizat 2025	
E1-3	Municipiul Bistrița - Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor unităților de învățământ														
	Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii gimnaziale Avram Iancu, str.1 Decembrie nr.27-29 (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 2 clădiri	Primar municipiul Bistrița	22/06/2022	22/06/2024	22/06/2024	5.277.544,12	Contract nr. 73520/22.06.2022 PNRR	2.774.050,99 55,85%	5.277.544,12 100%	0 0%	Finalizat 2025	




CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD, 2023-2027

Cod măsura	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025		Realizat de la începutul proiectului	Rest de realizat	Observații
						Data de început	Data de finalizare				-Valoric (lei cu TVA)	-Fizic (%)			
E1-4	Cresterea eficienței energetice a clădirilor a Grădiniței cu program normal nr 16, str Cărbului nr 27 (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	17/11/2022	17/11/2024	17/11/2024	1.218.701,02	Contract nr. 129883/17.11.2022 PNRR	1.164.975,66 95,59%	100 %	1.218.701,02 100%	0 0%	Finalizat 2025
	Cresterea eficienței energetice a clădirilor a Grădiniței cu program normal nr 10, bdul Independenței, nr 57 (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	12/12/2022	12/12/2024	12/12/2024	2.963.458,83	Contract nr. 140168/12.12.2022 PNRR	2.803.345,11 94,59 %	0%	2.963.458,83 0%	0 0%	Finalizat 2025
	Cresterea eficienței energetice a clădirilor Gradiniței cu program normal nr 7, str CR Vîșu nr 35 (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	18/11/2022	18/11/2024	18/11/2024	2.168.811,63	Contract nr. 130057/18.11.2022 PNRR	2.168.811,63 100 %	100 %	2.168.811,63 100 %	0 0%	Finalizat 2024
	Cresterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str Târnăveni nr 21 (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 5 clădiri	Primar municipiul Bistrița	29/11/2022	29/11/2024	29/11/2024	14.809.056,86	Contract nr. 135315/29.11.2022 PNRR	5.896.880,37 40%		6.100.279,21 47,5%	8.708.277,65 52,50%	In derulare
	Cresterea Eficienței Energetice A Clădirilor Școlii Generalea Sigmir (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	19/01/2023	19/01/2025	19/01/2025	1.326.839,94	Contract nr. 7805/19.01.2023 PNRR	106.795,79 15%		140.306,13 15%	1.186.533,81 85%	In derulare
	Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Colegiului Tehnic INFOEL corp C și D mun. Bistrița (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 2 clădiri	Primar municipiul Bistrița	26/01/2023	26/01/2025	26/01/2025	11.039.765,27	Contract nr. 10474/26.01.2023 PNRR	10.424.627,16 94,43%		11.039.765,27 100%	0,00 0%	Finalizat 2025
E1-4	Cresterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal Sărata nr 107 (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	12/12/2022	12/12/2024	12/12/2024	456.925,01	Contract nr. 140302/12.12.2022 PNRR	432.193,65 94,58%		456.925,01 100%	0,00 0%	Finalizat 2025
	Imbunatatirea eficientei energetice a clădirilor publice, sediul primarilor, str. Al. Odobescu nr 17 - Palatul copiilor (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	19/12/2022	19/02/2024	19/02/2024	2.350.806,90	Contract nr. 143649/19.12.2022 PNRR	165.582,13 7,04%		215.690,04 9,17%	1.717.629,99 91,76%	In derulare
	Imbunatatirea eficientei energetice a clădirilor publice, sediul PRINCIPAL AL primarilor, str PLATIN CENTRALA nr 6 (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	19/12/2022	19/02/2024	19/02/2024	2.002.268,84	Contract nr.143682/19.12.2022 PNRR	1.725.870,00 75%		2.002.268,84 100%	0,00 0%	Finalizat 2025
E1-4	Imbunatatirea eficientei energetice a CAMERII CULTURALE GHINDA MUN BISTRITĂ (PNRR)	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire	Primar municipiul Bistrița	19/01/2023	19/01/2025	19/01/2025	978.288,17	Contract nr. 7803/19.01.2023 PNRR	0,00 0%		34.754,24 3,55%	943.533,93 96,45%	Proiectul a fost SUSPENDAT unilateral de către MDLPA, conform OUG nr.-41/2025, PANA LA 31.12.2026



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD, 2023-2027

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Sursă spațială	Indicatori / indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Nr. Contract de finanțare / Obiectiv local / sursă de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare						
E1-5	Oraș Beclean Regenerare iluminat stradal 37,816 km rețea nouă de iluminat public Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an) de la 548662 (kwh/an) la 286320 (kwh/an) Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2) cu peste 40% de la 272,14 echivalent tone de CO2 la 103,65 echivalent tone de CO2	Energie	locală	Număr km rețea de iluminat public / 37,816 km rețea nouă de iluminat public	Primar oraș Beclean	15/03/2019	31/12/2023	31/12/2023	Contract de finanțare nr. 3635/28.12.2018 POR 2014-2020	20.668.961,00 100%	20.668.961,00 100%	0 0%	Finalizat 2024
						01/03/2022	31/06/2026	31/06/2026	Contract nr. 8938/23.01.2023 PNRR, C10	764.249,9 20,51%	2.068.128,72 55,51%	1.657.239,35 44,49%	In derulare
						01/03/2022	31/06/2026	31/06/2026	Contract nr. 8654/21.01.2023	1.028.043,83 24,95%	1.028.043,83 24,95%	3.092.111,19 75,05%	In derulare
E1-6	Oraș Sângeorz - Băi Reabilitare și modernizare imobil sediu primărie Reabilitare și modernizare Centrul Cultural Justin Sohorca, Sângeorz-Băi Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, Sângeorz-Băi	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire cu aria deservită totală de 1383 mp Număr clădire / 1 clădire cu aria deservită totală de 1466 mp - 197 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED - Puterea instalată totală a sistemului nou proiectat este de 7,04 kw	Primar oraș Sângeorz - Băi	30/12/2022	30/12/2025	30/12/2025	Contractul de finanțare nr. 318 din F/GES/07.12.2023	1.792.238,14 58,62%	3.015.218,16 98,62%	42.231,9 1,36%	In derulare
						31/10/2022	31/12/2023	31/12/2023	Contract de finanțare nr. 1193/29.12.2022	0 0%	1.390.141,00 100%	0 0%	Finalizat 31.12.2023
						26/01/2023	26/01/2026	26/01/2026	Contract de finanțare nr. 10419/26.01.2023 PNRR - Bugetul local	412.345,71 17,62%	2.340.299,62 100%	0 0%	Finalizat 2025 Contractul de lucrări încheiat în urma derulării procedurii de achiziție publică are valoarea de 862.734 lei
E1-7	Comuna Chiuză Sala de educație fizică școlară la școala gimnazială Liviu Rebreanu Chiuză	Energie	locală	Număr clădire / 1 clădire cu Ac=388 mp Ad=415 mp	Primar comuna Chiuză	31/10/2022	31/12/2023	31/12/2023					
E1-8	Comuna Galati Bistriței Renovare energetică a școlii gimnaziale din localitatea Galati Bistriței, comuna Galati Bistriței Montarea unui sistem de panouri fotovoltaice de 220kwh pe aproximativ 110 mp	Energie	locală	Număr clădire renovată / 1 clădire Număr sistem panouri fotovoltaice / 1 sistem de panouri fotovoltaice de 220kwh pe aproximativ 110 mp	Primar comuna Galati Bistriței	26/01/2023	26/01/2026	26/01/2026					



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘĂUD, 2023-2027

Cod măsura	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scenă spațială	Indicatori / indicatori de monitorizare a progreselor / Valoarea indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare / Obiectiv în bugetul local / Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare							
E1-9	Comuna Iva Mică Reabilitare termică și energetică Clădire P+1, Primărie și Casa Tineretului, comuna Iva Mică, Județul Bistrița-Năsăud Intervenții de reabilitare termică și energetică strict la corpul C1 – Primărie și Casa Tineretului Izolare termică, doare cu sistem de ventilație mecanică, rețacerea tuturor instalațiilor, instalare sistem alternativ de producere a energiei electrice, etc.	Energie	locală	Număr clădire reabilitată termic și energetic / 1 clădire (corpul C1 – Primărie și Casa Tineretului)	Primar comuna Iva Mică	30/06/2023	30/06/2025	30/06/2025	2.758.134	Contract nr. 166/11.07.2022, AFH+BL	121.794,94 4,41%	2.758.134 100%	0 0%	Finalizat 2025
						01/07/2021	31/12/2023	31/12/2023	504.553,65	Contract nr. 021, AFH și buget local	0 0%	504.553,65 100%	0 0%	
E1-10	Comuna Cetate Modernizare sistem de iluminat public în comuna Cetate, Județul Bistrița-Năsăud Extinderea rețelei electrice de interes public între localitățile Orișu Bistriței și Petriș, comuna Cetate, Județul Bistrița-Năsăud.	Energie	locală	Număr km rețea iluminat / 21 km lungime rețea, Număr aparate / 517 buc aparate iluminat led și console Număr km rețea / 0,882 km rețea	Primar comuna Cetate	17/02/2022	31/12/2023	31/12/2023	178.868,52	Contract nr. 1144/17.02.2022, DEER și buget local	0 0%	178.868,52 100%	0 0%	Finalizat 2024
						23/01/2023	30.06.2025	08/06/2026	2.471.857,93	Contract nr. 8886/23.01.2023	268.862,65 12%	2.471.857,93 100%	0 0%	
E1-11	Comuna Țița Bărgăului Reabilitarea modernă a primăriei pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul UAT Țița Bărgăului, Județul Bistrița-Năsăud	Energie	locală	Număr clădire reabilitată / 1 clădire	Primar comuna Țița Bărgăului	02/05/2023	02/05/2024	02/05/2024	2.867.768,00	Contract nr. 12394/31.01.2023 PNMR	2.867.768,00 100%	2.867.768,00 100%	0 0%	Finalizat 2025, Valoarea totală a investiției (inclusiv serviciile de consultanță în achiziție, în managementul proiectului, documentație DALI cheltuieli suplimentare este de 2.471.857,93 Finalizat 2024
						02/05/2023	02/05/2024	02/05/2024	1.272.965,80	Contract nr. 11537/27.01.2023 PNMR	1.018.372,80 80%	1.272.965,80 100%	0 0%	
E1-12	Comuna Dumitra Reabilitare și modernizare Școala Generală loc Dumitra, comuna Dumitra – sisteme fotovoltaice Reabilitare și modernizare Școala Generală loc Dumitra, comuna Dumitra – sisteme fotovoltaice	Energie	locală	Număr clădire reabilitată / 1 clădire Număr sistem fotovoltaic / 1 sistem (cca 50 mp suprafața panourilor) Număr clădire reabilitată / 1 clădire Număr sistem fotovoltaic / 1 sistem (cca 60 mp suprafața panourilor)	Primar comuna Dumitra	02/05/2023	02/05/2024	02/05/2024	1.272.965,80	Contract nr. 11537/27.01.2023 PNMR	1.018.372,80 80%	1.272.965,80 100%	0 0%	Finalizat 2025
						02/05/2023	02/05/2024	02/05/2024	1.272.965,80	Contract nr. 11537/27.01.2023 PNMR	1.018.372,80 80%	1.272.965,80 100%	0 0%	



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD, 2023 - 2027

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scurtă descriere	Indicatori / indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura prevăzută este deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare / Obiectiv local / Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 - Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare							
E1-13	Comuna Josenii Bărgăului	Energie	locală	Număr km rețea / 0,480 km LES MT / 0,540 km LES 0,4 kv	Primar comuna Josenii Bărgăului	13/07/2023	29.10/2024	29.10/2024	346.374,72	Nr. DEER 325713.07.2023 NR.AP-357/13.07.2023 Cofinanțare 50% DEER Cofinanțare 50% Primăria Josenii Bărgăului	184.693,24 50%	346.374,72 100%	0,00 0%	Finalizat 2025
	Extindere rețea electrică de distribuție între localitatea Josenii Bărgăului și Stramba, zona DN17, comuna Josenii Bărgăului, Județul Bistrița-Năsăud	Energie	locală	Număr km rețea / 0,030 km LEA MT / 1,105 km LEA JT	Primar comuna Josenii Bărgăului	23/03/2023	31/01/2024	31/01/2024	443.275,00 (SF+PT: 32234,08) Total: 475.509,08	Contract nr. 13723.03.2023	16.337,89 100%	475.509,08 100%	0 0%	Finalizat 2024
E1-14	Comuna Lunca Iivei	Energie	locală	Număr km rețea / 740 m rețea transport și distribuite	Primar comuna Lunca Iivei	25/08/2021	31/01/2024	31/01/2024	1.0674.108,38	Contract de finanțare nr. 424/25.08.2021 Buget local	0 0%	0 0%	0 0%	Primăria Lunca Iivei a transmis solicitarea de încheiere a contractului, nr.6696/07.12.2023 către MIPE. -Măsura anulată
	Modernizarea unității de producere a energiei termice din biomasa și realizarea rețelei de distribuție a energiei termice din comuna Lunca Iivei, Județul Bistrița-Năsăud	Energie	locală	Număr microhidrocentrale / 1 microhidrocentră (Realizarea unei microhidrocentrale și a unui baraj, pe cursul de apă al râului Rebra)	Primar comuna Parva	13/12/2021	31/01/2024	31/01/2024	2.145.439 euro	Contract finanțare nr. 2021/585732/13.12.2021 Buget local	7.028.659,00 94%	10.380.809,00 98%	475.877,00 2%	
E1-15	Comuna Parva	Energie	locală	Număr microhidrocentrale / 1 microhidrocentră (Realizarea unei microhidrocentrale și a unui baraj, pe cursul de apă al râului Rebra)	Primar comuna Parva	13/12/2021	31/01/2024	31/01/2024	2.145.439 euro	Contract finanțare nr. 2021/585732/13.12.2021 Buget local	7.028.659,00 94%	10.380.809,00 98%	475.877,00 2%	
E1-16	Comuna Prundu Bărgăului	Energie	locală	Număr panouri fotovoltaice montate / 577 panouri	Primar comuna Prundu Bărgăului	01/01/2022	31/01/2024	31/01/2024	1.700.000,00	Contract nr. 2021/323583	1.305.402,20 100%	1305402,20 100%	0 0%	Finalizat 2024
E1-17	Comuna Runcu Salvei	Energie	locală	Număr clădire reabilitată / 1 clădire (Reabilitare clădire 201,40 mp)	Primar comuna Runcu Salvei	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2024	519.113,68	Contract nr. 10107/26.01.2023 MLDPA 383/17.02.2023 PRIMĂRIA	594.322,72 100%	594.322,72 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Reabilitare energetică școala Clădire I-IV Comuna Runcu Salvei, Județul Bistrița-Năsăud	Energie	locală	Număr clădire reabilitată / 1 clădire (Reabilitare clădire 996 mp)	Primar comuna Runcu Salvei	17/02/2023	17/02/2024	17/02/2024	2.040.545,10	Contract nr. 8881/23.01.2023 MLDPA 382/17.02.2023 PRIMĂRIA	201.621,68 9,88%	1.545.702,62 75,75%	494.842,58 24,25%	În derulare Valoarea proiectului s-a redus de la 2.060.595,42 lei la 2.060.545,10 lei ca urmare a renunțării la achiziția de reînnoiere auto



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘĂUD



BISTRITĂ-NĂȘĂUD, 2023-2027

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicatori de monitorizare a progreselor / Valoarea indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Nr. Contract de finanțare / Obiectiv local	Realizat în perioada de raportare Anul 2025	Realizat de la începutul proiectului	Rest de realizat	Observații
						Data de început	Data de finalizare			-Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	-Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	-Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	
E1-18	Modernizarea sistemului de iluminat stradal din Comuna Rurcu Salvei Județul Bistrița-Năsăud	Energie	locală	Numarul de aparate de iluminat înlocuite / 203 buc	Primar comuna Rurcu Salvei	30/12/2022	30/12/2025	30/12/2025	Contract nr. 271/F/GES/30.12.2022 AFM 213/31.01.2023 PRIMĂRIA	80.710,71 10,46%	771.548,96 100%	0 0%	Finalizat 2025
	Numarul de aparate de iluminat existente, propuse a fi înlocuite 203 buc			Numarul de aparate de iluminat instalate / 228 buc									
	Numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate 228 buc Putere instalata aparate de iluminat propuse 22 W Puterea instalata a sistemului proiectat 5,015 kW Durata medie de functionare 4150 ore anual Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat 1 buc Numar de puncte de aprindere cu sistem de telegestiune 3 buc Modul de telegestiune bucat Modul de aprindere bucat Modul de aprindere bucat												
E1-19	Comuna Săuț	Energie	locală	Număr clădiri reabilitate/ 2 clădiri	Primar comuna Săuț	23/01/2023	30/06/2026	30/06/2026	Contract nr. 888/23.01.2023 Buget local	1.766.521,00 80,53%	1.837.921 83,79%	426.973 16,21%	În derulare
	Reabilitarea moderată a caminului cultural Rușilor, nr 136A și reabilitarea moderată a primăriei pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul Comunei Săuț, Județul Bistrița-Năsăud												
E1-19	Comuna Târlișua	Energie	locală	Număr gospodării electrice / 47 gospodării (instalarea panourilor fotovoltaice în 47 gospodării neelectrificate)	Primar comuna Târlișua	22/09/2021	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 588129/22/09/2021 Buget local	1.554.143,00 100%	1.554.143,00 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Instalarea panouri fotovoltaice în gospodării neelectrificate												
E1-19	Comuna Târlișua	Energie	locală	Număr km rețea 0,910 km rețea de distributie	Primar comuna Târlișua	16/02/2021	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 493/16.02.2021 Buget local	0 0%	0 0%	10.873.350,35 100%	În derulare Se află în procedura de achiziție a lucrărilor
	Realizarea unității de producere a energiei termice din biomasa și realizarea rețelei de distribuție a energiei termice din Comuna Târlișua, Județul Bistrița-Năsăud												



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD 2023 - 2027

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator / indicatori de monitorizare a progreselor / Valoarea indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rat de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare						
E1-20	Comuna Telciu Construire centrală de cogenerare, pe biomasa, rețea de termoficare, conexiune la rețeaua electrică de medie tensiune Producția unită de energie electrică aprox 0.5MW/h Producția unită energie termică 1,7MW/h Agentul termic va fi distribuit clădirilor publice (liceu, grădiniță, primărie, sala de festivități, capela, baze comunitale, afterschool, sala de sport, camin cultural, dispensar)	Energie	locală	Număr km rețea / 1 km (Lungime rețea de termoficare aprox. 1000 m)	Primar comuna Telciu	17/03/2022	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 1187/17.03.2022 Buget local	0 0%	0 0%	33.947.513,99 100%	Se află în procedura de achiziție
E1-21	Comuna Rodna Realizarea unui sistem de producere a energiei din biomasa în comuna Rodna, Județul Bistrița-Năsăud Iluminat public inteligent în comuna Rodna, Județul Bistrița-Năsăud Schimbarea corpurilor de iluminat din Comuna Rodna.	Energie	locală	Număr sistem producere energie / 1 sistem de producere a energiei din surse regenerabile Număr locuințe, număr blocuri/ 1600 locuințe racordate+ 13 blocuri Număr corpuri schimbate	Primar comuna Rodna	07/11/2017	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 1346/07.04.2022 Buget local	0 0%	0 0%	78.356.470,08 100%	Motivul nerealizării până la această dată este imposibilitatea implementării într-o perioadă atât de scurtă. Se caută altă sursă de finanțare Finalizat 2025
E1-22	Comuna Negriștești Reabilitarea moderată a clădirii publice Școala Gimnazială Negriștești	Energie	locală	Număr clădire reabilitată/ 1 clădire	Primar comuna Negriștești	27/02/2023	31/12/2025	31/12/2025	Contract nr. 3534/27.02.2023 Buget local	3.169.419,34 100%	3.169.419,34 100%	0 0%	Finalizat 2024
E1-23	Comuna Zăgăra Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei clădirilor publice destinate de unități invatamant - reabilitarea Școlii Generale Superioara Comuna Zăgăra	Energie	locală	Număr clădire reabilitată / 1 clădire, (suprafață 502 mp)	Primar comuna Zăgăra	01/03/2023	31/12/2025	31/12/2025	Contract nr. 8946/23.01.2023 PNRR+Buget local	17.050,82 10%	100 100%	0 0%	Finalizat 2025
T	SECTOR TRANSPORT												



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘĂUD, 2023-2027

Cod măsu ră	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scoră spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare	Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la inceputul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat Observații -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)		
T1	OBIECTIV GENERAL 4.Dezvoltarea transportului sustenabil OBIECTIV SPECIFIC (SMART) 4.2.Dezvoltarea transportului rutier sustenabil MASURI: • Încurajarea instalării de prize pentru automobilele electrice în benzinării și parcuri; 568 9.2 Analiza-cădru • Licențierea pentru autobuze să tintească motoarele electrice sau cu hidrogen; • Liste de biciclete între localitățile cu relief plan; • Trotoare de-a lungul tuturor drumurilor comunale și județene acolo unde spațiul permite. • Creșterea capacității de parcare, corelată cu adoptarea de politici de parcare, în vederea creșterii atractivității transportului privat • În cadrul gestiunii delegate, CJBN să ceară în viitor ca operatorii autorizați pe transport public să opereze cu flota sub 8 ani vechime, cu prioritizarea celor care au motorizare sustenabilă, să aibă facilități sau adapări pentru accesul și transportul persoanelor cu dizabilități, sisteme de taxare a biletelor, • Amenajarea corespunzătoare a stațiilor de autobuze din întregul județ, incluzive dotarea lor cu monitoare securizate care să indice ora și minutul sosirii autobuzului, monitoare legate la un server județean centralizat al tuturor operatorilor de transport public rutier din județ. Aplicarea de către CJ a anușului de implementare a unui sistem integrat de e-ticketing, urmând ca autobuzele utilizate de operatori pe durata contractelor de delegare să e echipate cu terminale/cablaje care să permită instalarea componentelor sistemului de e-ticketing”.													
T1-1	Magura Ișel Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Magura Ișel, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr ml drum modernizat: Lungimi drumuri: Drum forestier PR Rotunda – 1040 ml Drum forestier PR Rusla – 1860 ml Drum forestier PR Marfa Mica – 4500 ml Drum auto forestier Cosița Sălard – 1260 ml Drum auto forestier Runcu – 2400 ml Număr km străzi modernizate/ 0,020 km	Primar comuna Măgura Ișel	19/03/2018	31/12/2023	31/12/2023	8.315.422,50	Contract de finanțare nr. CO430F000011760 600052/19.03.2018 Bugetul local	4.632.079,63 58,44%	8.315.422,50 100%	0 0%	Finalizat 2025
T1-2	Comuna Chiuză Modernizare strazi în localitățile Săsarim, Chiuză și Piatra, comuna Chiuză, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr km drum modernizat/ 14,642 km antere circulație	Primar comuna Chiuză	06/04/2020	31/12/2023	31/12/2023	8.868.628,07	Contract de finanțare nr 8146/31.10.2019	8.868.628,07 100%	8.868.628,07 100%	0 0%	Finalizat 2024
T1-3	Comuna Cetate Infinitarea și modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Cetate, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr km drum modernizat/ 14,642 km antere circulație	Primar comuna Cetate	30/01/2018	31/12/2023	31/12/2023	847.134,98	Contract nr. CO430F000011760 600071/30.01.2018 AFIR și buget local	1.927.241,76 25,76%	7479.889,76 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Drum acces La Podul Pietrului, drum de acces La Blocuri – Sesul Jelinei, drum de acces La cimitir – Pietris, drum de acces La Biserica – Satu Nou	Transport	locala	Număr km drum acces / 0,86 km	Primar comuna Cetate	03/03/2023	31/12/2023	31/12/2023	649.889,39	Buget local	145.560,85 22,39%	649.889,39 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Construire piste pentru biciclete în Comuna Cetate, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr km pista/ 3,32 km Număr stații încălzire/ 2 stații de reîncălzire / (4 puncte) mașini electrice	Primar comuna Cetate	14/12/2023	14/12/2025	14/12/2025	2.804.663,31	Contract nr. 141557/14.12.2022 PNRR și buget local	138.579,96 0,66%	2.511.762,66 89,55%	292.900,65 10,45%	In derulare
T1-4	Călanu Mic Amenajare trotuare în localitatea Călanu Mic	Transport	locala	Număr km trotuare/ 0,400 km	Primar comuna Călanu Mic	21/02/2023	31/12/2023	31/12/2023	618.956,51	Bugetul local al comunei Călanu Mic	618.956,51 100%	618.956,51 100%	0 0%	Finalizat 2024



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023-2027

Cod măsură ră	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsură este prevăzută să intre în deplină în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare/ Obiectiv local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Punct de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare							
T1-5	Comuna Tiha Bărgăului	Transport	locala	Număr km / 3,724 km	Primar comuna Tiha Bărgăului	28/10/2021	08.08.2025	31/12/2026	8.542.023,92	Contract nr. 9806/03.10.2023 Programul Anghel Saligny	3.168.810,03 41%	8.542.023,92 100%	0 0%	Finalizat 2025
	Modernizare infrastructura de interes local în comuna Tiha Bărgăului, Județul Bistrița- Năsăud													
	Modernizare drumuri în comuna Tiha Bărgăului, Județul Bistrița- Năsăud	Transport	locala	Număr km / 5,995 km	Primar comuna Tiha Bărgăului	06/03/2018	31/12/2023	31/12/2024	6.331.011,91	Contract nr. C0720RM00011760 600442/06.03.2018	315.846,43 5%	6.331.011,91 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Drumuri forestiere în comuna Tiha Bărgăului, Județul Bistrița- Năsăud	Transport	locala	Număr km / 8,806 km	Primar comuna Tiha Bărgăului	16/07/2018	31/12/2023	31/12/2023	8.210.510,89	Contract nr. C0430F000011760 600253/16.07.2018	0 0%	8.210.510,89 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Drumuri forestiere în comuna Tiha Bărgăului, Județul Bistrița- Năsăud	Transport	locala	Număr km / 6,565 km	Primar comuna Tiha Bărgăului	07/11/2017	31.09.2023	31.12.2023	9.135.332,69	Contract nr. C0430F000011760 600056/07.11.2017	0 0%	9.135.332,69 100%	0 0%	Finalizat 2024
T1-6	Comuna Dumitra	Transport	locala	Număr km / 11,917 km	Primar comuna Tiha Bărgăului	20/04/2018	31/12/2023	06/12/2024	10.717.532,70	Contract nr. C0430F000011760 600082/20.04.2018	4.829.085,14 45%	10.717.532,70 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Amenajare trotuar în loc dumitra, Comuna Dumitra	Transport	locala	Număr km / 1,311 km	Primar comuna Dumitra	05/09/2022	31/12/2023	31/12/2023	890.575,00	Contract nr.62/05.09.2022 Buget local	356.230,00 40%	890.575,00 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Amenajare trotuar în loc cepari, Comuna Dumitra	Transport	locala	Număr km / 0,883 km	Primar comuna Dumitra	08/09/2022	31/12/2023	31/12/2023	354.097,00	Contract nr. 65/08.09.2022 Buget local	0 0%	354.097,00 100%	0 0%	Finalizat 2024
T1-7	Comuna Parva	Transport	locala	Număr km / 7,945 km	Primar comuna Parva	05/03/2018	31/12/2023	31/12/2023	11.025.184,00	Contract finanțare nr. C043F0000117606 00057/ 05.03.2018 Buget local	592.820,00 5%	7.976.861,00 91.63%	3.048.323,00 8.37%	
T1-8	Comuna Polana Iveli	Transport	locala	Număr km / 8,360 km	Primar comuna Polana Iveli	05/04/2023	31/12/2026	31/12/2026	10.000.000,00	Contract finanțare nr. 1493/05.04.2023 Buget local	0 0%	10.000.000,00 70%	5.743.700,00 30%	Fonduri europene
T1-9	Comuna Polana Iveli	Transport	locala	Număr km / 12,720 km	Primar comuna Polana Iveli	04/10/2017	31/12/2023	31/12/2023	4.538.936,45	Contract finanțare nr. C0430A000011760 0600272/04.10. 2017	1.654.094,82 26.327%	5.803.011,43 100%	0 0%	Finalizat 2025
	Refacerea și amenajarea unui drum pentru accesul pe terenul numit Regia de la intrarea până la iesirea din comuna	Transport	locala	Număr km / 3 km	Primar comuna Polana Iveli	07/04/2022	31/12/2023	31/12/2023	149.958,02	Contract finanțare nr.248/07.04.2022 Buget local	0 %	149.958,02 100%	0 0%	Finalizat 2024



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD, 2023 - 2027

Cod măsu ră	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare Indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsură este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzută în Bugetul Sursă de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la inceputul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de inceput	Data de finalizare						
T1-10	Comuna Prundu Bărgăului	Transport	locala	Număr străzi/ 22 străzi Număr km / 3,210 km drum asfaltat	Primar comuna Prundu Bărgăului	28/11/2022	31/12/2023	31/12/2023	Contract finanțare nr. 7523/28.11.2022	3.053.919,02 100%	3.053.919,02 100%	0 0%	Finalizat 2024
	Modernizarea străzi în centrul comunei Prundu Bărgăului	Transport	locala	Număr locuri parcare/ 39 locuri de parcare	Primar comuna Prundu Bărgăului	01/01/2023	31/12/2024	31/12/2024	Buget local	1.256.502,99 57%	2.177.722,84 100%	0 0%	Finalizat 2025
	Construire piste pentru bicicleta în Comuna Prundu Bărgăului	Transport	locala	-Număr km piste/ 3,2 km Piste biciclete Număr km de reabilitare a drumului	Primar comuna Prundu Bărgăului	01/01/2023	31/12/2026	31/12/2026	Contract finanțare nr. 142534/15.12.2022 PNRR-H-Buget local	59.036,51 2,77%	2.720.509,72 100%	2.720.509,72 100%	Finalizat 2025
	Comuna Runcu Săvei	Transport	locala	Număr km modernizat / 0,903 km	Primar comuna Runcu Săvei	10/04/2023	10/04/2024	10/04/2024	Contract finanțare nr. 760/10.04.2023 Buget local	0 0%	1.046.337,29 100%	0 0%	Finalizat 2024
T1-11	Modernizare drum Dealul Bisericii Lungimea proiectată 903 m, latimea platformei drumului 3,5 m, Acostamentele plată spartă 1 x 0,50 m pe toată lungimea drumului Rigola de acostament L = 903,00 m Sanctuar trapezoid, persat din beton = 90 m Podet tubular transversal ø800mm, L=5,00 m, 1 buc Drumuri laterale 2 buc, L=25,00 m, l=3,00m Rigola carosabilă L=16,00 m Acces proprietăți 6 buc Zid de captare apă L=10m, lungimea = 80m Lărgirea platformei drumului 3,50m Latimea partii carosabile 3,00 m	Transport	locala	Număr km / 6151 km	Primar comuna Sleut	10/02/2018	31/12/2024	31/12/2024	Nr 341/12.01.2018 Buget local	6.166.628,37 100%	6.166.628,37 100%	0 0%	Finalizat 2024
T1-12	Comuna Sleut	Transport	locala	Număr km / 4207 km	Primar comuna Sintereag	20/04/2023	20/04/2024	20/04/2024	1289/05.04.2023 Buget de stat Buget local	2.876.450,42 (buget de stat 22,7%)	5.980.515,19 (buget de stat 100%)	0 0%	Finalizat 2024
T1-13	Comuna Șintereag	Transport	locala	Număr km / 3,16 km	Primar comuna Șieu Măghereș	01/01/2023	31/12/2024	31/12/2024	Contract nr. 142471/15.12.2022 PNRR	376.399 13,87%	1.993.065,19 100%	0 0%	Finalizat 2025
T1-14	Comuna Șieu Măghereș	Transport	locala	Număr km / 0,165 km	Primar comuna Șieu Măghereș	01/07/2023	01/07/2024	01/07/2024	Buget local	535.000,00 50%	1.070.000,00 100%	0 0%	Finalizat 2024



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘĂUD, 2023-2027

Cod măsu ră	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsură este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul anual al Săușă de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la inceputul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat Observații	
						Data de început	Data de finalizare							
T1-15	Comuna Rodna Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- și purce de reîncărcare vehicule electrice	Transport	locala	Număr sisteme / 1 sistem TIC Număr stații/ 4 stații de reîncărcare	Primar comuna Rodna	06/01/2023	06/01/2025	06/01/2025	1.017.536,86	Contract nr. 1753/06.01.2023	1.017.536,86 100%	1.017.536,86 100%	0 0%	Finalizat 2024
		Transport	locala	Număr microbuze/ 2 microbuze, Număr stații / 2 stații de reîncărcare	Primar comuna Rodna	08/11/2022	08/11/2024	08/11/2024	2.929.006,50	Contract nr. 125841/08.11.2022	2.929.006,50 100%	2.929.006,50 100%	0 0%	Finalizat 2024
		Transport	locala	Număr km / 5,41 km Număr stații / 2 stații de reîncărcare	Primar comuna Măieru	19/12/2022	30/06/2026	30/06/2026	1.877.493,17	Contract nr. 143425/19.12.2022	0 0%	0 0%	1.877.493,17 100%	În derulare
T1-16	Comuna Măieru Piste pentru biciclete Comuna Măieru	Transport	locala	Număr km / 12,041 km	Primar comuna Lechința	Începere lucrări 22.01.2018	15/05/2024	15/05/2024	5.014.916,89	Contract nr. CO430A000011560 60001723.08.2016 2016 Fonduri Europene+Buget local	0 0%	5.561.388,34 0 0%	0 0%	Finalizat 2024
		Transport	locala	Suprafața trotuare mp/ 1.777,8 mp	Primar comuna Lechința	28/03/2020	29/12/2023	29/12/2023	317.697,13	Contract nr. 2151/27.03.2020 Buget local	0 0%	317.697,13 100%	0 0%	Finalizat 2024
		Transport	locala	Suprafața trotuare mp / 1.255 mp	Primar comuna Lechința	07/11/2022	21/12/2023	21/12/2023	315.002,84	Contract nr. 8352/03.11.2022 Buget local	0 0%	315.002,84 100%	0 0%	Finalizat 2024
T1-17	Comuna Lechința Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în com. Lechința, județul Bistrița- Năsăud Trotuare 2020 în com. Lechința, județul Bistrița- Năsăud	Transport	locala	Număr km / 0,126 km	Primar comuna Lechința	25/08/2023	14/10/2024	14/10/2024	20.741,70	Buget local	20.741,70 100%	20.741,70 100%	0 0%	Finalizat 2024
		Transport	locala	Număr km / 5,432 km	Primar comuna Lechința	14/08/2019	27/09/2024	27/09/2024	8.998.164,46	Contract nr. 4827/12.08.2019 Fonduri europene+ Buget local	8.998.164,46 100%	8.998.164,46 100%	0 0%	Finalizat 2024
		Transport	locala	Număr km / 4,875 km	Primar comuna Lechința- Florian Romeo Dalei	09/02/2024	05/02/2025	05/02/2025	12.537.725,00	Contract nr. 4904/10.07.2023 MDLP	3.246.071,03 25%	8.791.460,54 73%	3.746.264,46 27%	În derulare
T1-18	Comuna Zăgăra Modernizare DC39A și străzi în Comuna Zăgăra județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr km / Reabilitare 5,7 km	Primar comuna Zăgăra	01/05/2023	31/12/2026	31/12/2026	8.322.476,00	Contract nr. 902/11.04.2023 Programul Anghel Saligny	3.328.990,40 40%	8.322.476,00 100%	0 0%	Finalizat 2025
T1-19	Municipiul Bistrița Amenajare piste de ciclism în Municipiul Bistrița localitatea componenta Sătința (PNRR)	Transport	locala	Număr km / 5,054 km	Primar Municipiul Bistrița	15/12/2022	15/04/2025	15/04/2025	5.921.279,54	Contract nr. 141990/15.12.2022 PNRR	-	-	-	A fost semnat actul aditional de realizare a contractului de finanțare (Proiect care nu se avizează de PJ BN)



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘĂUD



BISTRITĂ-NĂȘĂUD, 2023 - 2027

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘĂUD

Cod măsura	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicatori / indicatori de monitorizare a progreselor / Valoarea indicator prevăzută a se realiza	Responsabili	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Nr. Contract de finanțare / Obiectiv local / Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare						
T1-20	Amenajare piste de ciclisti în Municipiul Bistrița Dealul Budacului (PNRR)3.98 km	Transport	locala	Număr km / 3,98 km	Primar Municipiul Bistrița	20/12/2022	20/04/2026	20/04/2026	Contract nr. 144106/20.12.2022 PNRR	-	-	-	Măsură anulată
	Amenajare piste de ciclisti în Municipiul Bistrița Dealul Jelinei (PNRR)	Transport	locala	Număr km / 2,359 km	Primar Municipiul Bistrița	10/02/2023	10/02/2026	10/02/2026	Contract nr. 1749/10.02.2023 PNRR	-	-	-	A fost semnat actul adițional de resiliere a contractului de finanțare (Proiect care nu se avizează de IPJ BN) -Măsură anulată
T1-21	Comuna Livezile Realizare piste de biciclete în comuna Livezile, jud BN	Transport	locala	Număr km / L=2,85 km	Primar comuna Livezile	14/12/2022	30/06/2026	30/06/2026	Contract nr. 141572/14.12.2022 PNRR+ buget local	933.004,48 53,10%	1.756.839,10 100%	0 0%	A fost semnat actul adițional de resiliere a contractului de finanțare (Proiect care nu se avizează de IPJ BN) -Măsură anulată
	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Proiect Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale Județului Bistrița-Năsăud din sudul județului Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125113	Transport	locala	Număr km / 58,109 km	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	05/11/2018	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 3446/05.11.2018 POR 2014-2020	0 0%	147.245.074,26 100%	0 0%	Finalizat 31.12.2023
	Proiect Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din sudul județului Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125108	Transport	locala	Număr km / 70,043 km	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	05/11/2018	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 3447/05.11.2018 POR 2014-2020	0 0%	143.356.062,32 100%	0 0%	Finalizat 31.12.2023
	Proiect Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul Județului Bistrița-Năsăud, Văile Sieului, Budacului și Meleșului COD SMIS 125111	Transport	locala	Număr km / 67,132 km	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	15/11/2018	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 3460/15.11.2018 POR 2014-2020	0 0%	91.771.122,84 100%	0 0%	Finalizat 31.12.2023
	Modernizare DJ 172G Sărățel - DJ 154, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr km / 1 km	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	17/03/2021	31/12/2023	31/12/2023	Contract nr. 3411/16.02.2021 Buget local	0 0%	3.694.771,51 100%	0 0%	Finalizat 16.11.2023
	Modernizare DJ 154, km 17+000-51+720, Limita Județ Mureș- Sărățel- DN 17, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr km / 34,72 km	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	17/10/2023	17/12/2026	17/12/2026	Contract nr. 8786/19.04.2023 BL-Anghel Saligay	84.800.025,74 65%	84.800.025,74 65%	57.348.486,53 35%	În derulare
	Construire pod pe DJ 172G, km 44+463, Săruțel, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Număr pod / 1 POD	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	03/04/2023	03/02/2024	03/02/2024	Contract nr. 6690/24.03.2023 Buget local	0 0%	2.367.739,83 100%	0 0%	Finalizat 05.04.2024



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘĂUD 2023 - 2027

BISTRITȚA- NASAUD / 2023 - 2027													
Cod măsu ră	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul local	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la inceputul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat Observații	
						Data de inceput	Data de finalizare						
T2	Modernizare DJ 1540, Domnesti-Heteni-Albești Bistrița DJ 162, Șanțu de Campe – Visula, DJ172A , Beclean-Chiochis	Transport	locala	Număr km / 43,64 km	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	06/12/2023	05.02.2026	05.02.2026	Contract nr. 25951/11.11.2021 PNUL	264.348.687,12 90%	264.348.687,12 90%	33.166.823,7 10%	În derulare
	Modernizare DJ 173 C, km 9+125 - 19+860 , Buduș – Șieu	Transport	locala	Număr km / 10,74 km	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	17/05/2022	17/11/2023	17/11/2023	Contract nr. 3307/01.01.2018 PNUL	0 0%	21.761.576,86 100%	0 0%	Finalizat 08.09.2023
	Amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului, nr.35, municipiul Bistrița	Transport	locala	Număr amenajări / 1	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	13/07/2022	14/07/2023	14/07/2023	Contract nr. 15420/06.07.2022 Buget local	0 0%	11.200.506,84 100%	0 0%	Finalizat 14.07.2023
	Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus -Șoimus, Județul Bistrița-Năsăud	Transport	locala	Suprafață consolidată/ stabilizare versanți mp / Suprafață refăcută platformă DJ173 mp /	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	15/02/2023	22/12/2023	22/12/2023	Contract nr. 2359/02.02.2023 Buget local	0 0%	32.857.811,49 100%	0 0%	Finalizat 22.12.2023
	Extindere amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, str. Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița	Transport	locala	114 buc locuri de parcare 2,5m x 5m marcaje transversale	Președinte Consiliul Județean Bistrița- Năsăud	06.06.2024	07.08.2024	06.06.2024	Contract nr. 11659/24.05.2024 Buget local	1.069.810,00 100%	1.069.810,00 100%	0 0%	Finalizat 2024
OBIECTIV GENERAL 6. Decongestionarea traficului													
MASURI													
Centuri ocolitoare complete; Drumuri expres pe destinațiile aglomerate; Piste de biciclete pentru asigurarea mobilității locale, care să fie separate de carosabil; Trotuare de-a lungul tuturor drumurilor comunale și județene acolo unde spațiul permite, pe modelul abordat în Slovenia, Olanda sau Danemarca. Instalarea de parcuri securizate pentru biciclete în stațiile pentru transportul în comun													
T2-1	Beclean	Transport	locala	1.195 km, 1 pod traversare râu Someș; 0,5836 km	Primar oraș Beclean	05/04/2022		31/12/2023	Contract de finanțare CNAIR POIM 2014-2020	0 0%	86.555.809,00 0%	0 0%	Finalizat 01.12.2023
OBIECTIV GENERAL 6. Decongestionarea traficului													
OBIECTIV SPECIFIC (SMART) 6.2.Fluidizarea digitală a traficului													
MASURI													
Intervenții la autoritățile centrale pentru a se asigura semnalizarea inteligentă a tuturor trecerilor la nivel de cale ferată; Integrarea serviciilor de transport public în baze de date și aplicații menite să ajute și încurajeze cetățenii să folosească modalități de deplasare cu un impact cât mai redus asupra mediului; Dezvoltarea sistemelor de management al traficului pentru orașele mari, alături de sisteme TIC pentru optimizarea transportului public													



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD, 2023 -2027

Cod măsură	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scară spațială	Indicator / indicatori de monitorizare a progreselor / Valoare indicator prevăzut a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre în deplină vigoare	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul Localității / Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare						
T3-1	Consiliul Județean Bistrița-Năsăud "Servicii de elaborare studii în vederea stabilirii și fundamentării soluțiilor optime pentru modernizarea Serviciului public de transport Județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud prin dezvoltarea unui sistem pilot de transport public ecologic pentru județul Bistrița-Năsăud - Studiu de oportunitate - preliminar - - Etapa 2: Elaborarea unui Studiu de oportunitate - final în maxim 30 de zile de la data aprobării ghidului de finanțare - Etapa 3: Modificarea documentației conform solicitărilor de clarificare ale finanțatorului în scopul aprobării cererii de finanțare - până la aprobarea cererii de finanțare de către finanțator. "Servicii de elaborare studii în vederea stabilirii și fundamentării soluțiilor optime pentru modernizarea Serviciului public de transport Județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud care să cuprindă componente de captare și prelucrare a informațiilor furnizate de sistemul e-ticketing, sistemul de numărare a călătorilor și sistemul de monitorizare și localizare prin GPS" Etapa 1, Elaborarea unui Studiu de oportunitate - preliminar - Etapa 2, Elaborarea unui Studiu de oportunitate - final în maxim 30 de zile de la data aprobării ghidului de finanțare - Etapa 3, Modificarea documentației conform solicitărilor de clarificare ale finanțatorului în scopul aprobării cererii de finanțare - până la aprobarea cererii de finanțare de către finanțator.	Transport public Județean	local	Număr studii monitorizare Serviciu public de transport/ 3 studii	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	24/02/2022	31/12/2024 valabil până la îndeplinirea integrală și corectarea obligațiilor de către ambele părți	31/12/2024	Contract nr. 4397/24.02.2022 Buget local	0 %	38.675,00	38.675,00	Etapa 1 a fost finalizată, pentru Etapele 2 și 3 se așteaptă o sursă de finanțare.
				Număr studii monitorizare Serviciu public de transport/ 3 studii	Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	24/02/2022	31/12/2024 valabil până la îndeplinirea integrală și corectarea obligațiilor de către ambele părți	31/12/2024	Contract nr. 4399/24.02.2022 Buget local	0 0%	35.700,00	35.700,00	Etapa 1 a fost finalizată, pentru Etapele 2 și 3 se așteaptă o sursă de finanțare.



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘAUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘAUD, 2023-2025

Cod măsura	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicatori / indicatori de progres / Valoarea indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Nr. Contract de finanțare / Obiectiv prevăzut în bugetul local / Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare						
T3-2	Comuna Dumitra Înlocuirea parcului de vehicule destinate transportului public în Comuna Dumitra	Transport public	local	Număr vehicule transport public/ 1 bucată 23 + 1 locuri	Primar comuna Dumitra	02/05/2023	02/05/2024	02/05/2024	Contract nr. 135242/28.11.2022	1.757.035,00 100%	1.757.035,00 100%	0 0%	Finalizat 2025
T3-3	Comuna Sămmihailu de Cămpie Elaborarea /actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC Sistem software digitalizare – 1 buc Table interactive 2 buc Sistem server 1 buc Sistem proiect 1 buc Sistem de iluminat 10 buc Laptop 2 buc Software 11 buc Sistem audio-video, sistem de vot și tablete pentru vot 1 buc Imprimanta de birou alb negru 8 buc Multifuncțională 2 buc Asistență tehnică 1 buc UPS-uri 11 buc Software urbanism 1 buc Ecran afișaj 2 buc Infoclișor 1 buc Sancii Inteligența 2 buc Sistem de monitorizare pentru camera 3 camere Sistem de supraveghere, sistem software sistem de realizare documentație tehnică și avizare, lucrări de punere în funcțiune și montaj) 1 buc	Transport public	local	Număr sistem monitorizare/ 1 buc Număr sistem/ Sistem software digitalizare – 1 buc	Primar comuna Sămmihailu de Cămpie	10/11/2022	09/11/2024	09/11/2024	Contract nr. 127116/10.11.2022 PNRR	0	0	0	Contractul de finanțare se va rezilia deoarece valoarea serviciilor este sub-evaluată
T3-4	Municipiul Bistrița Extindere sistem de management al traficului în Municipiul Bistrița (PNRR)	Transport public	local	Implementarea proiectului conduce la îmbunătățirea serviciului de transport public local, prin asigurarea unei infrastructuri adecvate, indicat de predictibilitate și creșterea condițiilor prin care se respectă programul de transport, îmbunătățirea vitezei mediei operaționale a transportului public precum și creșterea gradului de siguranță pentru deplasările pietonale și velo la nivelul municipiului	Primar municipiul Bistrița	03/01/2023	03/01/2026	03/01/2026	Contract nr. 303/03.01.2023 PNRR	0,00 0 %	158.286,89 2,59%	6.139.077,09 97,01%	In derulare



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘAUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘAUD, 2023-2027

Cod măsura	Denumire Măsură	Sector sursă afectat	Scara spațială	Indicator/ indicatori de monitorizare a progreselor / Valoarea indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare	Costuri lei cu TVA	Nr. Contract de finanțare/Obiectiv prevăzut în bugetul local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare							
A	SECTORUL - ALTE SURSE													
	OBIECTIV GENERAL 3.0 mai bună gestiune a relației dintre mediu și comunități OBIECTIV SPECIFIC (SMART) 3.3.Extinderea spațiilor verzi și de agrement													
Modernizarea parcurilor existente și crearea de noi spații verzi /zone de agrement														
A1-1	Comuna Călanu Mic	Amenajare parc în localitatea Dobric			Primar comuna Călanu Mic	01/01/2023	31/12/2025	31/12/2025	749.890,68	Bugetul local	37.499 5%	37.499 5%	712.381,68 95%	În derulare. Perioada de realizare a contractului s-a prelungit până la data de 31.12.2025. Se elaborează documentația tehnică
A1-2	Comuna Chiuza	Amenajarea Văii Răuina în localitatea Chiuza, comuna Chiuza, jud Bistrița Năsăud		Decolmatare albie = 0,130 km Regularizare albie = 0,130 km Zid din beton, Hc1,50m=0,125 km Zid din beton Hc2,00m=0,102km Pereu din beton H=20 cm =0,080km	Primar comuna Chiuza	16/06/2022	20/12/2024	20/12/2024	534.914,52	Contract de finanțare nr 8146/31.10.2019	4.434.314,00 50%	8.868.628,07 100%	0 0%	Finalizat 2024



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂȘAUD

RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂȘAUD, 2023 - 2027

Cod măsura	Denumire Măsură	Sector sură afectat	Scara spațială	Indicatori / indicatori de monitorizare a progreselor / Valoarea indicator prevăzută a se realiza	Responsabil	Perioada de punere în aplicare		Data la care măsura este prevăzută să intre în vigoare	Nr. Contract de finanțare / Obiectiv local prevăzută în bugetul local Sursa de finanțare	Realizat în perioada de raportare Anul 2025 -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Realizat de la începutul proiectului -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Rest de realizat -Valoric (lei cu TVA) -Fizic (%)	Observații
						Data de început	Data de finalizare						
A1-3	Comuna Parva Infilitrare și amenajare Parc Tematic Zona de picnic : trei folioare din lemn, șase mese cu bancă în sistem monobloc și două grătare prefabricate Locuri de parcare: 20 locuri autoturisme și 2 locuri autocare Cisnea pentru asigurarea parcului cu apă potabilă Clădire cu rol administrative care va conține și grupuri sanitare pentru utilizatori Parcului Pod de lemn pentru traversarea râului Ireda Însoare partea de parc de Aventura Zona parcului de aventuri : traseele de Aventura diferențiate pentru copil (5 buc) și adulți (9buc), 1 panou de cataramă, 1 podet pe frânghii, 8 banci de odihnă din lemn, două trollene, una pentru adulți, a doua pentru copii, o zona pentru practicare tenisului de masă în aer liber – 2 buc mese și un pod așteptării rebra care va adăposti o casă de bilete și o cafenea,			Număr parc tematic/ 1 parc Suprafață spațiu verde mp/ 8319,1 mp, spațiu verde	Primar comuna Parva	12/03/2018	12/12/2023	12/12/2023	Contract finanțare C1920072X2004606 00004 12.03.2018 Buget local	0 0%	1.372.374,00 100%	0 0%	Finalizat 2024
A1-4	Municipiul Bistrița Infilitrare a doua centre de colectare prin aport voluntar în Municipiul Bistrița			Număr centre colectare deseuri / 2 centre de colectare separate a deseurilor	Primar municipiul Bistrița	16/11/2022	30/09/2024	30/09/2024	Contract nr. 51590/16.11.2022 PNRR	4.680.642,76 53%	5.459.907,57 60%	3.657.006,87 40%	Contract PNRR susținut în baza CUG 41/2025, MMAP cu AFPM denuesur pt instituirea cadrului legal care reglementează finanțarea proiectului din surse bugetare naționale (buget AFM)



CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, 2023 –2027

Astfel, din totalul de 117 măsuri cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud, 2023 –2027, la finalul anului 2025 stadiul realizării era următorul:

- Măsuri finalizate: 33.
- Măsuri în curs de realizare: 25.
- Măsuri (investiții) suspendate unilateral de către MDLPA, conform OUG nr.41/2025, *pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale*, până la data de 31.12.2026: 2.
- Măsuri pentru care se caută sursa de finanțare: 4.
- Măsuri pentru care urmează rezilierea contractului de finanțare: 1 (valoarea estimată de achiziție este sub-evaluată).

Anul	Măsuri finalizate	Măsuri în curs de realizare	Măsuri anulate	Măsuri suspendate unilateral de către MDLPA, conform OUG nr.41/2025	Măsuri pentru care se caută sursa de finanțare	Măsuri pentru care urmează rezilierea contractului de finanțare
2024	48	65	4	-	-	-
2025	33	25	-	2	4	1

Președinte Comisie tehnică
Vicepreședinte
Cristian-Costel Cârlig

Întocmit:
Coordonator Comisie tehnică
Consilier superior
Iulia-Silvia Strugariu

