



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018-2022

Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.24 din 25.02.2021

Nr.IIAB/2580/04.02.2021

**RAPORTUL ANUAL
PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, PENTRU ANUL 2020**

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
1. Energie – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)							
SC1	Reabilitarea termică și a sistemelor de încalzire pentru școli și clădiri administrative care sunt în administrarea primăriilor sau autorităților publice din județ	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2021	3.876.683,96 lei, POR 2014-2020, Cresterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr. 26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud	543.000	1 clădire 14%	În curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2021	8.874.031,59 lei, POR 2014-2020, Cresterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud	4.712.000	4 clădiri 53%	În curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018-2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2022	Creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență, <i>Mecanismul de redresare și reziliență, Planul Național de Relansare și Reziliență</i>			Elaborare documentație tehnico-economică, faza DALI
		Primarul comunei Căianu Mic	2018-2019	62.392 lei , PNDL , Gradinița - Căianu Mare, Gradinița - Dobric, Școala gimnazială - Dobric, Dispensarul uman - Căianu Mic.	62.392	4 clădiri 100%	Finalizat
		Primarul comunei Ciceu Giurgești	2019-2020	1.518.343,68 lei , PNDR+BL, Reabilitare si dotare Cămin Cultural Dumbraveni	1.518.343,68	1 clădire 100%	Finalizat
		Primarul comunei Ciceu Giurgești	2018-2019	1.397.491,98 lei PNDL+BL Reabilitare energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești	1.397.491,98	2 clădiri 100%	Finalizat
		Primarul comunei Coșbuc	2020-2022	1.786.384,43 lei, PNDL+BL Reabilitare si modernizare Școala Gimnazială „George Coșbuc” în localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud	500.000	1 clădire 30%	În curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018-2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Galați Bistriței	2019	769.388 lei, PNDL+BL Reabilitare Scoala gimnazială Grigore Herinean, loc. Galați Bistriței	769.388	1 clădire 100%	Finalizat
		Primarul comunei Ilva Mică	2019-2022	2.052.514,82 lei, BL, Reabilitare Școală gimnazială nr.2, Ilva Mică	2.247.793	1 clădire 95%	În curs de execuție
		Primarul comunei Miceștii de Campeie	2018-2022	30.000 lei, BL Reabilitare clădire administrativă			Se caută sursa de finanțare
		Primarul comunei Petru Rareș	2018-2019	637.646,24 lei BL Reabilitare Școala gimnazială Ion Pop Reteagul din Reteag	637.646,24	1 clădire 100%	Finalizat
		Primarul comunei Silivașu de Campeie	2018-2022	977.777,76 lei, PNDL+BL Reabilitare clădire administrativă	566.801,22	1 clădire 68%	În curs de execuție
		Primarul comunei Zagra	2019-2020	1.800.000 lei, PNDL+BL Reabilitare școală gimnazială Zagra	1.270.000	1 clădire 82%	În curs de execuție
		Primarul comunei Urmenis	2019-2020	1.963.000 lei, BL +PNDL Modernizare și reabilitare Școala gimnazială Urmeniș	1.090.000	1 clădire 90%	În curs de execuție
		Primarul comunei Urmenis	2019-2021	871.666 lei, PNDL Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea Urmeniș	732.632	1 clădire 84%	În curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA–NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		I.S.U	2019-2020	1.663.807,56 lei, BS Mansardarea și reabilitarea termică a sediului administrativ din Bistrița	1.663.807,56	1 clădire 100%	Finalizat
		Ministerul Afacerilor Interne	2019	14.115.890 lei			Se caută sursa de finanțare
SC2	Reabilitarea termică a locuințelor în Bistrița – 20% din nr. total al blocurilor de locuințe construite până în anul 1990 (473 blocuri, respectiv 22.183 apartamente)	Primarul Municipiului Bistrița	2018 -2020	46.348.224 lei, POR 2014-2020 60%, BL 30%, Asociații proprietari 10%, Reabilitarea termică a 97 blocuri (propuse), total: 2.260 apartamente	49.053.077,67	- 60 blocuri, 2.775 ap. finalizate, - 9 blocuri, 465 ap in curs de finalizare	În curs de execuție
3. Transport							
SC3	Creșterea mobilității durabile în Municipiul Bistrița	Primarul Municipiului Bistrița	2018-2022	19.000.000 lei BL+POR 2014-2020 Reabilitarea rețelei stradale, inclusiv a intersecțiilor, podurilor și trotuarelor în Municipiul Bistrița	23.748.219,40	36,543 km - 85 strazi reabilitate - in curs de amenajare - strazi, trotuare, paraje, alei, drum acces	În curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
SC4	Amenajare piste de biciclete în Municipiul Bistrița	Primarul Municipiului Bistrița	2020 (parțial-finalizare 2023)	15.896.956 lei, POR 2014-2020 + BL Amenajare piste de biciclete în Municipiul Bistrița	1.217.529,36	1,8 km 6%	În curs de execuție
SC5	Creșterea mobilității durabile în județul Bistrița-Năsăud	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	16.952.764,33 lei, BL, Modernizare DJ 162, km 8+300 - 18+526, Archiud-Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud	16.952.764,33	10, 226 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	29.352.261,37 lei, POR 2014-2020 +BL, Modernizare DJ 170, km 13+450-24+450, Negrilești - Breaza - Ijm. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud Titlul proiectului: Conectarea la reteaua TEN-T a comunităților rurale din Vestul județului Bistrița-Năsăud,	29.352.261,37	12,234 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	6.801.746,68 lei, BL Modernizare DJ 162, km 28+633 - 35+833, Visuia-Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud	6.801.746,68	6,850 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	263.710,98 lei, PNDL, Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172H la km 14+960, în localitatea Matei	263.710,98	1 pod 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA– NĂSĂUD 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	626.839,84 lei, PNDL, Pod peste Valea Mare, pe DJ 170 la km 15+400, în Purcărete și Pod peste Valea Răchiții la km 18+700, în Breaza	626.839,84	1 pod 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	47.197.680.11 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172D - Lot 2, km 18+045 - 35+055, Lac Colibița - Bistrița Bârgăului (DN 17); Titlul proiectului: Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4", COD SMIS 109939	47.197.680.11	17,01 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	14.897.702.45 lei, PNDL, Modernizare DJ 172E, km 0+000-7+000, Strugureni-Matei	14.897.702.45	7 km 100%	Finalizat



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	42.999.567,24 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172D - Lot 3, km 40+732-54+842 - (DN 17) Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică; Titlul proiectului: Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4", COD SMIS 109939	42.999.567,24	14,11 km 100%	Finalizat
	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	46.383.825,12 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172D - Lot 5, km 75+353-93+132, Măgura Ilvei-Ilva Mare-Lunca Ilvei-sit Natura 2000, zona cabanei Silhoasa, Titlul proiectului: Conectarea la reteaua TEN-T a comunităților rurale din Estul județului Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125121	46.383.825,12	17,779 km 100%	Finalizat
	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2019-2020	11.947.971,20 lei, BL, Modernizare DJ 154B, km 10+620-15+400, limita județ Mureș-Monor(DJ 154)	11.947.971,20	4,78 km 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadializare
	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2020	9.177.904,51 lei, BL, Modernizare DJ 173C, km 3+062 - 6+185, Bistrița-Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud	9.177.904,51	3,123 km 100%	Finalizat
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	50.630.074,47 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ172D - Lot 4 km 56+556-75+353, Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei , Titlul proiectului: Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, Lot 2, Lot 3, Lot 4", COD SMIS 109939	10.555.167,92	18,797 km 20%	În curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	21.892.788,39 lei, POR 2014-2020 Modernizare DJ 173B, km 2+728 – 10+000, Bistrița – Tărpiu Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud, limitrofe DJ 172 și DJ 173, Cod SMIS 125113		7,272 km 0%	Se realizează PT





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA- NĂSĂUD, 2018 -2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	10.123.190,29 lei , POR 2014-2020, 3. Modernizare DJ 173, km 15+245-22+000, Budacu de Sus-Șoimuș, Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul județului Bistrița-Năsăud", Cod SMIS Proiect: 125108	6.395.849,09	6,755 km 63%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	70.373.285,85 lei , POR 2014-2020, Modernizare DJ 172, km 10 + 546 - 23 + 543 DN 17 (Cociu) - Mocod, km 23 + 680 - 34 + 160 Mocod – Zagra, Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale ale județului Bistrița-Năsăud, Cod SMIS Proiect: 125113	15.204.213,42	23,985 km 21%	In curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	13.969.775,33 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172G, km 0+000-10+000, Nușeni-Feleac-Chiraleș Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului", Cod SMIS Proiect: 125111	0	10 km 0%	In curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	1.421.307,20 lei, POR 2014-2020, Pod pe DJ 170, km 16+824 Purcărete Titlul proiectului: Conectarea la reteaua TEN-T a comunităților rurale din Vestul județului Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125120	971.685,74	1 pod 68%	În curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	474.004,63 lei, POR 2014-2020, Pod pe DJ 170, km 20+897 Breaza Titlul proiectului: Conectarea la reteaua TEN-T a comunităților rurale din Vestul județului Bistrița-Năsăud, COD SMIS 125120	308.873,95	1 pod 65%	În curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	16.713.978,40 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou – Cușma Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Sieului, Budacului și Meleșului", Cod SMIS: 125111	2.880.263,41	6,702 km 17%	În curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	52.116.047,35 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 173, km 25+309-39+842 Șieu-Teaca, km 42+968-54+100 (DN 15A) Teaca-Ocnita Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale și locuitorilor din Sudul județului Bistrița-Năsăud", Cod SMIS Proiect: 125108	0	25,665 km 0%	În curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator He monitorizare %	Stadiul fizic
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	5.605.344,92 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 154D, km 12+120-16+120, Viile Tecii - Budurleni – Brăteni Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului”, Cod SMIS Proiect: 125111	4.200.626,7	4 km 75%	În curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	17.178.075,5 lei , BL, Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN16)-Șopteriu	0	6,6 km 0%	În curs de execuție
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	59.094.655,46 lei, POR 2014-2020, Modernizare DJ 172D, Lot 1 Tronson 2, km 5+115- 11+578, lac Colibița-Colibița Titlul proiectului: Modernizare DJ 172D: Mureșenii Bârgăului (DN 17) - Lac Colibița - Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17) - (DN 17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN 17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud, Lot 1 Tronson 2, Cod SMIS Proiect: 117955	31.631.194,56	6,463 km 54%	În curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDETUL BISTRITA- NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane din județ	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2020-2021	7.631.866,13 lei , POR 2014-2020, Modernizare DJ 172H, km 0+000-5+000, Nuseni Corvinesti Titlul proiectului: Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din Centrul județului Bistrița-Năsăud, văile Șieului, Budacului și Meleșului”, Cod SMIS Proiect: 125111	892.476,23	5 km 12%	În curs de execuție	
	Primarul orașului Beclean	2019 -2020	2.3238.401.34 lei, POR 2014-2020, Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea mobilității urbane a orașului Beclean, 7 km piste biciclete, 5 km drumuri, 7 km trotuare	489.238	7 km piste biciclete, 5 km drumuri, 7 km trotuare 75%	În curs de execuție	
	Primarul orașului Beclean	2019 - 2022	2.2848.199,94 lei POR 2014-2020, Dezvoltarea mobilității urbane în orașul Beclean, Etapa a II extinderea, 5 km, piste biciclete, 7 km drumuri, 7 km trotuare	27.059	5 km piste biciclete, 7 km drumuri, 7 km trotuare 65%	În curs de execuție	
	Primarul orașului Năsăud	2020-2021	3.223.568.41 lei, PNDL II+BL, Pod cu bandă de circulație peste râul Someșul Mare în orașul Năsăud	1.548.247	1 pod, 2300 mp 50%	În curs de execuție	
	Primarul orașului Năsăud	2020-2021	6.220.270,98 lei, PNDL II+BL, Modernizare străzi în orașul Năsăud, L=4197 m	5.046.863,46	4,197 km 80%	În curs de execuție	





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA– NĂSĂUD, 2018 – 2027

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	Primarul orașului Năsăud	2020-2021		<p>5.031.205,76 lei, PNDR+BL, Modernizare Drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, aprox. 7,5 km, 7 tronsoane de drumuri agricole propuse a se moderniza, în extravilanul orașului Năsăud după cum urmează:</p> <p>VALEA PODULUI – cu o lungime de 1040 ml. VALEA CASELOR – cu o lungime de 1120 ml. AVRAM IANCU - cu o lungime de 1286 ml. GĂGI - cu o lungime de 1263 ml. DRUMUL PRISLOPULUI -cu o lungime de 1633 ml. DRUMUL MINTIULUI (spre NIMIGEA) - cu o lungime de 743 ml. CALEA REBRII - cu o lungime de 658 ml. TOTAL LUNGIME DRUMURI REABILITATE: 7.743 ml.</p>	3.453.205,76	7,5 km 80%	În curs de execuție
	Devierea traficului greu și de lungă distanță pe artere ocolitoare	Primarul municipiul Bistrița		Devierea traficului greu și de lungă distanță pe artere ocolitoare, municipiul Bistrița			La data de 27.10.2020 Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege care prevede realizarea





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018-2022

Objectivul de investiții Autostrada Nordului Devierea traficului greu și de lungă distanță pe arteră ocolitoare: traseul Satu-Mare - Baia Mare - Dej - Bistrița - Vatra Dornei – Suceava. Termen de execuție: 1 ian 2021-2025





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul finalizat
		Primarul orașului Beclan	2020-2023	86.555.809 POIM 2014-2020, Varianta de ocolire a orașului Beclan	275.652	1.195 km, 1 pod traversare râu Someș: 0,5836 km	Contract de finanțare semnat
		Primarul orașului Năsăud	2020-2022	47.000.000 lei, POIM 2014-2020 Varianta de ocolire a orașului Năsăud, 4,7 km		4,7 km 0%	Se elaborează SF
SC6	Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor rurale din județ: - Reabilitarea drumurilor comunale și a străzilor/ulițelor, inclusiv a intersecțiilor, podurilor, podețelor și trotuarelor, din localitățile rurale ale județului	Primarul comunei Budești	2019-2022	28.821.989,83 lei, Modernizare drumuri de interes local interes local in comuna Budesti	Deviz general realizat	0%	Se cauta finantare
		Primarul comunei Căianu Mic	2019	5.679.500,9 lei, AFIR+BL Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Caianu Mic - Lotul 1	1.760.645,27	7, 373 km 31%	In curs de executare
		Primarul comunei Căianu Mic	2019	6.017.756 lei PNDL+BL Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Caianu Mic - Lotul 2	285.843,41	1,178 km 4,75%	In curs de executare





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDETUL BISTRITA- NĂSĂUD, 2018 - 2023

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	Primarul comunei Cetate	Primarul comunei Cetate	2018-2021	7.072.957 lei, PNDL, BS + BL +BL CJ BN Modernizarea infrastructurii rutiere	5.439.990	7,715 km drum asfaltat, 7 poduri, șanțuri beton 3357 m, podețe, rigole, amenajări intersecții 76%	In curs de executare
	Primarul comunei Ciceu-Giurgești	Primarul comunei Ciceu-Giurgești	2018-2022	Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren , in sat Dumbraveni, comuna Ciceu-Giurgești, jud. Bistrița-Năsăud; valoare ecuantificată		1,2 km	CNI -listă sinteză
	Primarul comunei Ciceu-Giurgești	Primarul comunei Ciceu-Giurgești	2018-2022	Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in sat Dumbraveni, comuna Ciceu-Giurgești, judetul Bistrița-Năsăud, valoare ecuantificată		4,5 km	CNI -listă sinteză
	Primarul comunei Ciceu-Giurgești	Primarul comunei Ciceu-Giurgești	2020-2021	870.000 lei, HG 554/2020, Refacere infrastructură rutieră în urma inundațiilor în comuna Ciceu Giurgești	435.000	1 pod, podețe, drumuri 50%	In curs de executare



RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 –2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Chiuza	2020-2021	8.774.366 lei, MDRAP și BL Modernizarea infrastructurii rutiere	929.981	8,02 km 11%	In curs de executare
		Primarul comunei Coșbuc	2019-2021	4.883.192,38 lei, PNDR, Reabilitare drum comunal, 6,7 km	800.000	6,7 km 20%	In curs de executare
		Primarul comunei Coșbuc	2019	561.130,68 lei Fonduri guvernamentale+PNDL, Pod peste raul Salauta	561.130,68	1 pod 100%	Finalizat
		Primarul comunei Coșbuc	2019	400,735,22 lei, Fonduri UE (GAL), Modernizare centru civic (trotuare)	400,735,22	1,8 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2019-2020	5.643.015,28 lei, AFIR + BL, Desvoltarea infrastructurii rutiere locale in com. Dumitra	5.643.015,28	7,343 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2020	66.366,3 lei, BL, Amenajare curte, pavaj Școala Gimnazială Cepari, com. Dumitra	66.366,3	450 mp 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadul fizic
		Primarul comunei Dumitra	2020	21.474,63 lei, BL, Reparat străzi și drumuri asfaltate, plombat gropi, reparat intrari DN17C și DJ	21.474,63	165 mp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2020	245.867,9 lei, Podețe și accese la gospodării - zona asfalt, proiect infrastructura rutiera locala	245.867,9	1.522 mp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2018-2019	99.979,76 lei, BL Executat trotuar –fata Sediul Primarie si Camin Cultural Dumitra	99.979,76	0,453 kmp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2018-2019	17.140 lei, BL, Construire pod in loc. Cepari-Zona Scoala	17.140	1 pod 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2018-2019	25.074 lei, BL, Construire Pod in loc . Cepari	25.074	1 pod 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2018-2019	32.336 lei, BL, Pavaj trotuar-zona Post de politie	32.336	0,425 kmp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2018-2019	26.620 lei, BL, Reparatii Strazi asfaltate si intrari din DN17 loc. Dumitra	26.620	0,350 kmp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Dumitra	2018-2020	174.299,74 lei, BL Construire 160 podețe în loc. Tarpiu, com. Dumitra	174.299,74	4,2 km 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA- NĂSĂUD, 2018 - 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiu fizic
		Primarul comunei Galați Bistriței	2018-2020	2.500.000 lei, PNDR 2014-2020, Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Galați Bistriței	2.368.083	4,2 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Feldru	2020-2021	1.579.867,18 , PNDL 2, Construire pod peste răul Someșul Mare	1.579.867,18	1 pod 100%	Finalizat
		Primarul comunei Feldru	2020	1.714.790 lei, Fonduri guvernamentale, Lucrări în regim de urgență pentru refacerea în urma calamităților din lunile iunie și iulie 2020, comuna Feldru	1.714.790	2 km drum, 2 podețe, 2 diguri 100%	Finalizat
		Primarul comunei Feldru	2020-2021	3.460.431,15 lei, BL, Modernizare străzi în comuna Feldru, Lot II	3.460.431,15	4.673 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Feldru	2018-2020	478.458,97 lei, BL, Modernizare drum Valea Târgului	478.458,97	0,88 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Feldru	2018-2021	4.302.218,77 lei, PNDR, Reabilitare drumuri în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud	4.302.218,77	5,372 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Ilva Mică	2019-2020	4.330.319,47 lei, Fonduri UE Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ilva Mica	1.930.034	5 km 66%	In curs de execuție





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDETUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Josenii Bârgăului	2019-2021	5.744.470,88 lei, PNDR + BL Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița – Năsăud	1.989.905,55	6,623 km 34%	In curs de executare
		Primarul comunei Lechința	2018-2020	4.546.612,95 lei , PNDR+BL Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comunele Lechinta și Galatii Bistritei	4.546.612,95	6,603 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Lechința	2018-2021	7.690.540,17 lei, PNDL + BL Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechinta 8,5 km	5.430.735,3	8,5 km 70%	In curs de executare
		Primarul comunei Lechința	2018-2019	1.867.314 lei, PNDR +BL Reabilitare drum comunal	1.867.314	3,3 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Lechința	2018-2019	1.806.137 lei PNDR + BL, Reabilitare drum comunal	1.806.137	3,3 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Lechința	2018-2019	498.502 lei BL	498.502	3000 mp 100%	Finalizat
		Primarul comunei Livezile	2018-2022	5.400.876 lei, Fonduri UE, fonduri guvernamentale, BL	4.202.517,84	4 km 40%	In curs de executare





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD,

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Lunca Ilvei	2019-2020	3.403.120,6 lei, PNDL Asfaltare strazi în comuna Lunca Ilvei, jud. BN	3.403.120,60	4,8 km strazi comunale 100%	Finalizat
		Primarul comunei Maieru	2016-2021	4.800.000 lei (1.000.000 euro), Fonduri UE - AFIR, Modernizare drumuri în comuna Maieru	4.800.000 lei (1000000 euro)	3,85 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Maieru	2016-2020	5.700.776 lei, PNDL, Asfaltare străzi în comuna Maieru	5.700.776	2,62 km, 100%	Finalizat
		Primarul comunei Maieru	2019-2023	7.823.300 lei, BL , Modernizare centru civic	1.597.243,33	4 km trotuar, 50%	In curs de executare
		Primarul comunei Miceștii de Câmpie	2018-2020	45.000.000 lei, Modernizare drumuri de inters local, DC 21 și Ulița pe vale, I	3.800.000	4,2 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Miceștii de Câmpie	2020-2022	7.000.000 lei, Reabilitare DC Fântânița-Visuia, II	0	5, 2 km 11%	In curs de executare
		Primarul comunei Milaș	2020-2023	21.993.428 lei Reabilitare drum	-	-	Se caută sursa de finanțare





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA–NĂSĂUD, 2018 – 2024

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul finalizării
		Primarul comunei Monor	2019-2020	2.137.700 lei, PNDL+BL, Reabilitare străzi în comuna Monor	2.234.452	1,151 km, 1,514 km trotuare și șanțuri, 1 pod peste râul Luț 100%	Finalizat
		Primarul comunei Negrilești	2018-2022	17.000.000 lei Asfaltare strazi in comuna Negrilesti		SF realizat	Se cauta sursa de finantare
		Primarul comunei Șieu- Odorhei	2019-2020	2.906.347 lei, PNDR, Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Șieu Măgheruș, Șieu Odorhei și Șintereag.	2.706.347	8 km, 100%	Finalizat
		Primarul comunei Petru Rareș	2021-2022	1.100.000 lei, CNI, Modernizare drum acces IFET, Reteag,	1.100.000	SF realizat	Se așteaptă finanțarea
		Primarul comunei Petru Rareș	2021-2022	800000 lei, CNI, Modernizare drumuri pe langa Vale in loc. Reteag la Cucu	800.000	SF realizat	Se așteaptă finanțarea
		Primarul comunei Petru Rareș	2019-2020	507.033,19 lei BL, Modernizare strada Budacului in localitatea Bata, comuna Petru Rareș	507.033,19	0,272 km 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA–NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Poiana Ilvei	2019-2020	4.490.935,99 lei , PNDR, Modernizarea Infrastructurii Rutiere de interes local în comuna Poiana Ilvei (5,505 km)	4.490.935,99	5,505 km 100%	Faza de recepție
		Primarul comunei Poiana Ilvei	2020-2021	4.538.986,46 lei, PNDR, Modernizarea Infrastructurii rutiere agricole în Comunele Leșu și Poiana Ilvei, 10,825 km	908.000	10,825 km 20%	In curs de execuție
		Primarul comunei Poiana Ilvei	2020-2022	16.021.277 lei, FDI, Modernizare străzi în comuna Poiana Ilvei		9,470 km 0%	Faza de achiziție
		Primarul comunei Rebrișoara	2018-2020	3.380.608 lei, PNDL Modernizare strazi comunale	3.380.608	0,357 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Rebrișoara	2019-2020	914.085 lei, GAL, Modernizare căi acces	914.085	0,357 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Rebrișoara	2019-2020	277.914 lei, BL, Execuție poduri în comuna Rebrișoara	277.914	2 poduri 100%	Finalizat
		Primarul comunei Rebrișoara	2019-2020	1.517.193 lei, Execuție trotuare	1.517.193	3.068 m ² 100%	Finalizat
		Primarul comunei Rebrișoara	2019-2020	921.000 lei, Reparații și întreținere (pietruire) drumuri comunale	921.000	35 km 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul înzestrării
		Primarul comunei Rodna	2019-2021	12.103.010,47 lei, PNDL, Modernizare drum Rodna - Valea Vinului	4.841.204,47	9 km 40%	In curs de executare
		Primarul comunei Rodna	2017-2021	6.987.750 lei, PNDR, Drumuri forestiere, Modernizare drumuri rutiere forestiere in comuna Rodna	381.895	9,8 km 5,46%	In curs de executare
		Primarul comunei Runcu Salvei	2018-2021	7.202.813,40 lei, PNDL+BL, Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita-Nasaud	4.377.477,65	2,7 km 61%	In curs de executare
		Primarul comunei Runcu Salvei	2019-2021	7.597.973,42 lei, PNDR+ BL, Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita-Nasaud,	1.926.956,88	5.998 km; Şanturi beton=1478 m; Rigola carosabila = 806m; Şant pamant = 3459m 25%	In curs de executare
		Primarul comunei Runcu Salvei	2018-2019	2.648.527,69 lei, BL Reabilitare drum și poduri	2.648.527,69	2 km 3 poduri 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018-2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul finalizat
		Primarul comunei Salva	2018-2020	4.768.361 lei, PNDL Modernizare pod peste râul Sălăuța, localitatea Salva	4.768.361	1 pod 100%	Finalizat
		Primarul comunei Salva	2020	214.200 lei, BL Refacere după introducerea retelei de canalizare 1,5 km, lățime 4 m + acostament, stat uzură 5 cm	214.200	1,5 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Șieu-Odorhei	2019-2020	2.906.347 lei, PNDR, Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Șieu Măgheruș, Șieu Odorhei și Șintereag.	2.906.347	8 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Șieu-Măgheruș	2018-2020	4.500.000 lei, PNDR, Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Șieu Măgheruș	3.990.039,6	7,12 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Șieu-Măgheruș	2019-2020	4.992.170 lei, PNDL+BL, Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieu Măgheruș	4.992.170	1 km 1 pod 100%	Finalizat
		Primarul comunei Șieu-Măgheruș	2019-2021	4.288.125.73 lei, BL, Modernizare drumuri locale în loc. Sărățel	4.288.125.73	3 km 42%	In curs de executare
		Primarul comunei Șieu-Măgheruș	2018-2020	4.500.000 lei, PNDR, Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieu Măgheruș	3.391.020,11	8,5 km 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic JUDEȚEAN BISTRITA-NĂSĂUD
		Primarul comunei Șieu-Măgheruș	2018-2019	4.447.362 lei, PNDL Modernizare drum	4.447.362	3,18 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Șieu-	2019-2021	5.765.000 lei, PNDL+BL, 6.151 km	2.388.000	6,151 km 41%	In curs de executare
		Primarul comunei Șintereag	2020-2021	268.167 lei, Modernizare strada Cimitirului, loc. Cociu, comuna Șintereag	268.167	0,365 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Șintereag	2019-2022	6.317.918,25 lei, Modernizarea Infrastructurii de Interes Local în Comuna Șintereag	6.318 SF realizat	4,207 km 5%	Se cauta sursa de finantare
		Primarul comunei Șintereag	2019-2019	3.499.161,05 lei, PNDR+BL Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în Comunele Șieu-Măgheruș, Șieu-Odorhei și Șintereag.	3.499.161,05	6,861 km 100%	Finalizat
		Primarul comunei Teaca	2019-2020	46.950.000 lei FDI + PNDR	9.300.000	7 km 20%	In curs de executare
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2019 -2020	2.473.480,53 lei PNDL, BL Construire + reparatie poduri in comuna Tiha Bârgăului	2.294.340,17	6 poduri 100%	Finalizat





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018– 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadul în realizare
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2018-2021	5.827.354,86 lei, PNDR , Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în com. Tiha Bârgăului ,	849.290,87	8,806 km 15%	In curs de executare
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2019-2021	8.323.041,74 lei , PNDR, Modernizare drumuri forestiere drumuri forestiere	329.999,2	6,603 km 4%	In curs de executare
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2019-2021	8.803.656,59 lei , PNDR, Modernizare drumuri forestiere , etapa II	3.185.583,68	11,917 km 36%	In curs de executare
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2019-2021	8.710.790,2 lei , PNDR, Modernizare drumuri forestiere drumuri forestiere, etapa III	148.988	10,1 km 1,7%	In curs de executare
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2018-2021	5.771.210,67 PNDR, Modernizare drumuri comunale în comuna Tiha Bârgăului	3.462.514,04	5,995 km 60%	In curs de executare
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2020	429.617 lei, BL, Amenajare trotuarare în loc. Tureac și loc. Mureșenii Bârgăului	423.601,26	1,520 km trotuarare 100%	Finalizat
		Primarul comunei Tiha Bârgăului	2020-2021	2.087.867,53 lei, CNI, Consolidare, reabilitare și modernizare drumuri afectate în urma calamităților din comuna Tiha Bârgăului	0		Se așteaptă finanțarea





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Primarul comunei Uriu	2018-2020	3.496.160 lei PNDL+BL	3.100.000	7 km 90%	In curs de executare
		Primarul comunei Uriu	2019-2020	4.958.348 lei BL	3.718.761	10 km 32,3%	In curs de executare
		Primarul comunei Urmeniș	2018-2021	5.370.498,58 lei, Fonduri UE, Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Urmenis	4.934.450	1 1km 90%	In curs de executare
		Primarul comunei Zagra	2020-2023	7000000 lei, BL + CNI	0		Se așteaptă finanțarea
		Primarul comunei Zagra	2019	4.780.000 lei Reabilitare drum comunal	4.780.000	7,8 km 100%	Finalizat
SC7	Dezvoltarea unui sistem de transport urban de înaltă calitate prin susținerea unui transport nepoluant, eficient - Înființare Linia verde de transport cu	Primarul municipiul Bistrița	2018 - 2022	17.000.000 lei, POR 2014-2020+BL Înființare Linia verde de transport cu autobuze hibride sau electrice, în Municipiul Bistrița	927.000	10 autobuze 6%	SF + PT realizate





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	autobuze hibride sau electrice	Primarul orașului Năsăud	2018-2021	22.497.668,08 lei, POR 2014-2020, Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.	34.510	-5 autobuze electrice, -scăderea efectului de seră CO2 cu 1454, -1 depou, -32 stații așteptare, -1 sistem de management al traficului, -1 sistem de eeticketing, -reabilitare 4 km carosabil, -trasee pietonale 10160 mp, -spații verzi 1900 mp. 0,15%	Se va elabora SF
	-Reglementări trafic și optimizare condiții parcare	Primarul Municipiului Bistrița	2019-2022	Reglementări trafic și optimizare condiții parcare în municipiul Bistrița	5.307.947,54	-amenajare sens giratoriu intersecția str. Clujului –	SF+PT In curs de executare





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
							str. Soarelui, 813 mp; - 20 denivelări pentru limitare vitezei -Formare 5 locuri de parcare în zone rezidențiale, 300 buc.; - Construc ția unui centru de transport intermodal; 30%
SC8	Întinerirea parcurilor auto cu autovehicule cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4 ale instituțiilor (trecerea la EURO 5)	I.S.U.	2020	48.540 lei, BS - IGSU	48.540	1 autoturism	
		I.S.U.	2020	3.923.904,34 lei, POIM 2014-2020 <i>Proiect Viziune</i> - IGSU	3.003.099,13	2 auto-speciale de intervenție 1 autocamion	În implementare





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA– NĂSĂUD, 2018 –2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		I.S.U.	2019	3.990.623 lei, BS+POIM 2014-2020 <i>Proiect Viziune - IGSU</i>	3.990.623	9 ambulante 3 autoturisme	În implementare
		I.S.U.	2019	269.879,98 lei, Bugetul CJ BN	269.879,98	2 autoturisme 1 auto-utilitară	
		Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2019	BL	429.177,19	2 autoturisme	
		Primarul comunei Galați Bistriței	2018-2020	163.536 lei, PNDR 2014-2020	158.270	1 tractor 100%	Finalizat
SC9	Campanii de informare și conștientizare a cetățenilor, în special a copiilor și tinerilor cu privire la schimbările climatice, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă datorate utilizării modalităților de transport sustenabile, prin:	APM Bistrița-Năsăud	2020	Campanii de informare și conștientizare	0	0%	Nu s-au realizat din cauza contextului epidemiologic Covid 19
		APM Bistrița-Năsăud	2019	Campanii de informare și conștientizare	2		





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA–NĂSĂUD, 2018 – 2021

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	1. Actiuni de marcarea evenimentelor ecologice din calendarul internațional - Săptămâna europeană a mobilității, 22 septembrie/ Ziua fără autoturism, Earth Hour, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Europeană a Parcurilor, Ziua Mondială a Apei, Ziua Internațională a Zonelor Umede, Luna Pădurii, Ziua Pământului, Săptămâna Europeană pentru Reducerea Deșeurilor etc.	APM Bistrița	2020	Săptămâna mobilității europene 21.09-22.09.2020	0	1 campanie 100%	
		APM Bistrița	2019	Actiuni de marcarea evenimentelor ecologice din calendarul internațional		5 acțiuni	
		Primarul Municipiului Bistrița	2020	Actiuni de marcarea evenimentelor ecologice din calendarul internațional	3.600	2 campanii cu 6 acțiuni de promovare	
		Primarul Municipiului Bistrița	2019	Actiuni de marcarea evenimentelor ecologice din calendarul internațional	16.000	14 campanii	
	2. Implementarea de proiecte europene - Traffic Snake Game, HOTMAPS, Zero Carbon City; Our Buildings	APM Bistrița	2020	Proiect Zero Carbon City, 2020-2022 în parteneriat cu Primăria Municipiului Bistrița	0	2 sesiuni online Protocol de colaborare cu Primăria Bistrița- proiect Zero Carbon City	





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
						100%	
	APM Bistrița	2019	Campanii de conștientizare și informare a cetățenilor			5 campanii	
	Primarul municipiului Bistrița	2020	Campanii desfășurate în 8 școli, 1600 elevi participanți	37.870	4 campanii 80%		
	Primarul municipiului Bistrița	2019	Campanii desfășurate în școli Fonduri UE + BL	37.538	6 campanii 100%		
3. Cursuri de educație ecologică la Școala Verde	Primarul municipiului Bistrița	2020	BL Cursuri de educație ecologică la Școala Verde	1.700		În contextul epidemiologic Covid 19, s-au organizat online conferințe și seminarii	
	Primarul municipiului Bistrița	2019	BL Cursuri de educație ecologică la Școala Verde				
	APM Bistrița	2020	Bugetul APM BN Actiuni de educatie ecologica		Necuantificat	1 actiune 100%	





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA–NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Sigilul fizic
3. Sector industrie							
SC10	Campanii comune de control și monitorizare a activităților industriale din zonele rurale și implementarea de măsuri specifice pe tipuri de activitate pentru menținerea indicatorilor de calitate a aerului sub valorile limită	APM	2020	Campanii de control și monitorizare	Nu s-au realizat datorită contextului epidemiologic generat de COVID 19		
		Garda de Mediu BN	2020	Campanii de control și monitorizare		1 campanie cu 10 controale	
SC11	Eficientizarea consumului de gaze naturale – industrie NFR 1A2a (ardere industrială)	DAN STEEL Group Beclean S.A.	2018-2022	300.000 Euro, Fonduri proprii Instalatia de zincare termica ce urma a fi modernizata nu a functionat in anii 2018-2019 din lipsa de comenzi la dimensiunile de sarma φ 0,8 mm- 1,2 mm. Totodata Societatea nu a functionat o perioadă de timp din cauza contextului economic dificil cauzat de răspândirea infecției cu virusul COVID 19, ceea ce a dus la scăderea producției.	0	0	





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA–NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadoul fizic
SC12	Măsuri de relocare/amplasare a unităților mici și medii de producție din Municipiul Bistrița în noile parcuri industriale din afara zonelor urbane	Primarul Municipiului Bistrița, Agenții economici care vor solicita relocarea	2018-2022	Nu s-au cuantificat		12	
SC13	Înființarea unui Centru integrat de cercetare-inovare aplicată, în municipiul Bistrița, în domeniile: electro-mecanic, mase plastice, acumulatori și baterii, trefilarea firelor la rece, turism, prelucrarea lemnului, agro-alimentar, industriei creative	Agenții economici care vor dori să participe, Președintele Consiliul Județean Bistrița-Năsăud	2018-2022	Nu s-au cuantificat	-		
4. Altele							
SC14	Prevenirea și combaterea efectelor risurilor naturale, prin:	Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud	2018-2022	Nu s-au cuantificat			





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA–NĂSĂUD, 2018–2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadial finalizat
	Primarii comunelor în care se vor identifica proiecte						
	- Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de protecție împotriva eroziunii solurilor			-			
	-Prevenirea și combaterea efectelor riscurilor naturale			-			
SC15	Reconstrucția ecologică forestieră prin reîmpădurire pe terenuri degradate – perimetre de ameliorare	Primarul Municipiului Bistrița	2020-2021	2.266.918,8 lei (472.274,75 euro), PNDR, Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor	Selectarea pentru finanțare a cererii de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat		În curs de execuție
	Primarul Municipiului Bistrița	2018		317.439,67 lei, AFM + BL “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetru de ameliorare Vișoara-Ghinda, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”	317.439,67	12 ha 100%	Finalizat 2017





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD, 2018-2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Direcția Silvică BN	2017	Împădurire Teaca - BS		14,67 ha 100%	Finalizat 2017
		Garda Forestieră Județeană Cluj, GFJ BN	2018	1.091.557,32 lei , BS Împădurire Budești	1.091.557,32	41,07 ha 100%	Finalizat 2018
		ROMSILVA Direcția Silvică BN	2017	389.720 lei, BS Împădurire Tonciu	389.720	16,29 ha 100%	Finalizat 2017
		Primar comuna Galații Bistriței ROMSILVA Direcția Silvică BN	2017	50.000 lei, BL+BS Împădurire Galații Bistriței	50.000	8,84 ha 100%	Finalizat 2017
SC16	Implementarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000	Administrația Parcului Național Munții Rodnei	PM a fost aprobat prin OM nr. 307/01.04.2019 Monitorizare permanentă timp de 5 ani de la aprobarea PM	1.887.699 lei/an Bugetul propriu/ Finanțări nerambursabile	1.249.490 lei	66,19 ha	În curs de implementare





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA–NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
	Agenția Națională pentru ARII NATURALE PROTEJATE ROSCI0193 Peștera Tăușoare <i>(Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)</i>	PM a fost aprobat prin OM nr. 754/19.04.2016	Bugetul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud			71,8 ha	În curs de implementare
		Agenția Națională pentru ARII NATURALE PROTEJATE ROSCI0101 Larion <i>(Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei - Ocolul Silvic Valea Ilvei)</i>	-	-			Nu s-au primit informații





RAPORTUL PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN PLANUL DE MENTINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL BISTRITA–NĂSĂUD, 2018 – 2022

Cod	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Estimare costuri totale/surse finanțare	Stadiul de realizare la momentul raportării Costuri (lei cu TVA)	Indicator de monitorizare %	Stadiul fizic
		Agenția Națională pentru ARII NATURALE PROTEJATE ROSCI0051 Cușma <i>(Asociația Proprietarilor de Pădure Bistrița Bîrgăului - Ocolul Silvic Bistrița Bîrgăului)</i>		-			Nu s-au primit informații

Președinte Comisia tehnică
Vicepreședinte
Camelia Tabără

Întocmit:
Coordonator Comisia tehnică
Consilier superior
Iulia Silvia Strugariu

3 ex.

